

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №2) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»<sup>1</sup>

г. Барнаул

«14» апреля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.24, раздела 9 Соглашения проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – акционерное общество «СГК-Алтай».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Гольцер<br>Дарьей<br>Васильевной | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
|----------------------------------|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Гейм<br>Светланы<br>Николаевны | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
|--------------------------------|---|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

|  |   |
|--|---|
| Горбатенко<br>Василия<br>Владимировича | – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай» |
|--|---|

Дата проведения проверки: с 01.04.2025 по 14.04.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

<sup>1</sup> Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

| №<br>п/п | Наименование работ   | Сроки выполнения<br>работ на объекте в<br>соответствии с<br>программой подготовки<br>к ОЗП 2025-2026 гг.<br>АО «СГК-Алтай» | Состояние выполнения   |
|----------|--|--|--|
| 1.       | Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №528 по ул. Солнечная Поляна, 25а<br><br>(реестровый номер 1157, строка 283 в приложении №5 к Соглашению) | май - сентябрь 2025 г.   | По состоянию на 14.04.2025 в соответствии с пп.в п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.<br>К реализации мероприятия не приступили. |
| 2.       | Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №535 по ул. Шукшина, 17а<br><br>(реестровый номер 1164, строка 284 в приложении №5 к Соглашению)          | май - сентябрь 2025 г.   | По состоянию на 14.04.2025 в соответствии с пп.в п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.<br>К реализации мероприятия не приступили. |
| 3.       | Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №526 по ул. Шукшина, 7а<br><br>(реестровый номер 1155, строка 285 в приложении №5 к Соглашению)           | май - сентябрь 2025 г.   | По состоянию на 14.04.2025 в соответствии с пп.в п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.<br>К реализации мероприятия не приступили. |

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

В соответствии с приложением №5 к Соглашению срок реализации мероприятий второй пятилетний период: 2022-2026 гг.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Поскольку Концессионер не приступил к реализации мероприятий, осмотр указанных объектов Соглашения на предмет использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не осуществлялся.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по управлению  
муниципальной собственностью города Барнаула



С.Н. Гейм

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»  
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко