

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 22.12.2020 №3 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела  
Василия реализации инвестиционных проектов филиала  
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая  
компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения

1.	Реконструкция оборудования котельной, г. Барнаул, п. Научный Городок, 47 <i>строка 2 реестровый номер 00078000156E/139243 (139227,139228, 139230,139229, 139225)</i>	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 31.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция тепловой сети, г. Барнаул, п. Научный Городок, 46 (тс) <i>строка 3 реестровый номер 00078000156E/131141</i>	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 25.02.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
3.	Реконструкция тепловой сети г. Барнаул, п. Научный Городок, 38 <i>строка 4 реестровый номер 00078000156E/163770</i>	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 25.02.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с фактической реализацией в 2022 г., 2029 г. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

 Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»

 В.В.Горбатенко

Начальник ОРМ  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С. 