

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №1) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»

г. Барнаул

«14» июля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.24, раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «СГК-Алтай».

Проверка проводилась представителем КЭГ:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»
--	---

Дата проведения проверки: **с 01.07.2025 по 14.07.2025.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- перевод угольной котельной Анатолия 193а на газ.

Мероприятие по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»¹: май-октябрь 2021 г.

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

По состоянию на 14.07.2025 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером КЭГ в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки КЭГ согласована.

Ранее установлено, что работы по переводу угольной котельной на газ завершены. Акты выполненных работ в КЭГ предоставлены; выполненные объемы подтверждены организацией, осуществлявшей строительный контроль. Подписание Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 возможно после устранения Концессионером замечаний, выявленных КЭГ при проверке (объемы выполненных работ в КС-2 не соответствуют объемам, указанным в КС-14, арифметические ошибки).

Мероприятие находится в стадии приемки. Осмотр указанного объекта Соглашения на предмет использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не осуществлялся.

Фактический срок реализации мероприятий соответствует сроку, предусмотренному Соглашением.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко