

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №1) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«14» июля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.24, раздела 9 Соглашения проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – акционерное общество «СГК-Алтай».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула	отдела инженерной
----------------------------------	--	-------------------

Гейм Светланой Николаевной	– главным специалистом инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула	отдела инженерной
----------------------------------	---	-------------------

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»
--	--

Дата проведения проверки: с 01.07.2025 по 14.07.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
1.	<p>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу Зоотехническая улица, д. 97а (тс)</p> <p><i>(реестровый номер 13956, строка 37 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i></p>	май-сентябрь 2025 г.	<p>По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.</p> <p>К реализации мероприятия не приступили.</p>
2.	<p>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения №45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу с.Лебяжье, ул.Полевая, 28тс</p> <p><i>(реестровый номер 00078000156Е/159911, строка 38 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i></p>	май-сентябрь 2025 г.	<p>По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.</p> <p>К реализации мероприятия не приступили.</p>
3.	<p>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу раб. пос. Южный, Донской проезд, д. 2тс</p> <p><i>(реестровый номер 00078000156Е/132529, строка 39 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i></p>	май-сентябрь 2025 г.	<p>По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.</p> <p>К реализации мероприятия не приступили.</p>
4.	<p>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу рп Южный, тракт Лесной, д 75</p> <p><i>(реестровый номер 9868, строка 40 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i></p>	май-сентябрь 2025 г.	<p>По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена.</p> <p>К реализации мероприятия не приступили.</p>

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
5.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу раб. пос. Южный, Мусоргского улица, д. 21тс (реестровый номер 00078000156Е/111621, строка 41 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
6.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу рп Южный, ул Мусоргского, д 42тс (реестровый номер 00078000156Е/111721, строка 42 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
7.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу раб. пос. Южный, Чайковского улица, д. 41а (реестровый номер 9507, строка 43 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
8.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Система теплоснабжения № 45, котельная Лесной тракт, 75 по адресу с. Лебяжье, ул. Тепличный комбинат, д. 1 (тс) (реестровый номер 00078000156Е/225373, строка 44 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
9.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. К. Маркса, 124 по адресу Улица Карла Маркса, 124 (реестровый номер 00078000156Е/124908, строка 45 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
10.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. К. Маркса, 124 по адресу ул. Цаплина, 32,43,45,47,49; ул. Баумана, 3,4,5,7; ул. Красносельская, 44,46,50; ул. К. Маркса, 126,130,130а,132,138,128,134,136 (реестровый номер 00078000156Е/132520, строка 46 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
11.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. К. Маркса, 124 по адресу Маркса К. улица, д. 66тс (реестровый номер 00078000156Е/132525, строка 47 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
12.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. К. Маркса, 124 по адресу ул.Фабричная, 81 (реестровый номер 9883, строка 48 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
13.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Змеиногорский тракт, 120П по адресу тракт Змеиногорский, д. 120П(ТС)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	<i>(реестровый номер 134790, строка 49 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>		не приступили.
14.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Новосибирская, 44а, п. Пригородный по адресу п. Пригородный, ул. Новосибирская, д. 50тс <i>(реестровый номер 00078000156Е/211614, строка 50 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
15.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Новосибирская, 44а, п. Пригородный по адресу п. Пригородный, ул. 50 лет Алтая, д. 18а <i>(реестровый номер 00078000156Е/167806, строка 51 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
16.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Санаторная, 9, п. Лесной по адресу п. Лесной, ул. Санаторная, д. 9ТС <i>(реестровый номер 00078000156Е/159823, строка 52 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
17.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной Павловский тракт, 216к по адресу тракт Павловский, д. 216к(тс) <i>(реестровый номер 00078000156Е/211600, строка 53 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
18.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Аванесова, 32/1 по адресу ул. Аванесова, д. 32 тс (реестровый номер 00078000156Е/208703, строка 54 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили..
19.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Аванесова, 32/1 по адресу ул. Аванесова, д. 32 (реестровый номер 00078000156Е/223012, строка 55 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
20.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Аванесова, 32/1 по адресу Аванесова улица, д. 32 (реестровый номер 9835, строка 56 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
21.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Аванесова, 32/1 по адресу Улица Аванесова, 42, 44а (реестровый номер 00078000156Е/224820, строка 57 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
22.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Первомайская, 50б, с. Власиха по адресу с. Власиха, Первомайская улица, д. 50 (тепловые сети) (реестровый номер 9877, строка 58 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
23.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Аванесова, 103в по адресу Аванесова улица, д. 103в (реестровый номер 9836, строка 59 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
24.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Водников, 12а, п. Затон по адресу Матросская улица, д. 94 (реестровый номер 9870, строка 60 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
25.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Водников, 12а, п. Затон по адресу Затон, ул. Водников, 12а (реестровый номер 00078000156Е/223444, строка 61 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
26.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Водников, 12а, п. Затон по адресу ул Водников, д 12а (реестровый номер 9858, строка 62 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
27.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Водников, 12а, п. Затон по адресу Затон, Улица Лермонтова, 1-17б (реестровый номер 00078000156Е/132052, строка 62 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
28.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Интернациональная, 121б по адресу Интернациональная улица, д. 121 (реестровый номер 9867, строка 64 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
29.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Интернациональная, 121б по адресу Интернациональная улица, д. 134тс (реестровый номер 38057, строка 65 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
30.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Интернациональная, 121б по адресу ул. Интернациональная, д. 144тс (реестровый номер 38044, строка 66 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
31.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Гоголя, 57/ ул. Пушкина, 58 по адресу Гоголя улица, д. 54 (реестровый номер 24513, строка 67 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
32.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Гоголя, 57/ ул. Пушкина, 58 по адресу Улица Гоголя, 55 (реестровый номер 00078000156Е/132521, строка 68 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
33.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя, 57/ ул.Пушкина, 58 по адресу Пушкина улица, д. 58 (тепловые сети) (реестровый номер 9860, строка 69 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
34.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя, 57/ ул.Пушкина, 58 по адресу Короленко улица, д. 75 (реестровый номер 9863, строка 70 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
35.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя, 57/ ул.Пушкина, 58 по адресу Пушкина улица, д. 64тс (реестровый номер 38507, строка 71 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
36.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя, 57/ ул.Пушкина, 58 по адресу Ленина проспект, д. 11тс (реестровый номер 35878, строка 72 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
37.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя, 57/ ул.Пушкина, 58 по адресу ул.Гоголя, д 48 (реестровый номер 00078000156Е/213061, строка 73 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
38.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Гоголя, 57/ ул. Пушкина, 58 по адресу ул Короленко, 65 (реестровый номер 00078000156Е/224692, строка 74 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
39.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Тяптина, 40 по адресу пер Карева, д 73а (реестровый номер 00078000156Е/132527, строка 75 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
40.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Тяптина, 40 по адресу Тяптина улица, д. 40 (тепловые сети) (реестровый номер 9882, строка 76 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
41.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Пушкина, 55 по адресу Пушкина улица, д. 53а тс (реестровый номер 38055, строка 77 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
42.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Пушкина, 55 по адресу Пушкина улица, д. 55 (реестровый номер 25318, строка 78 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
43.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Анатолия, 193а по адресу	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	Анатолия улица, д. 193а (реестровый номер 9856, строка 79 в разделе №5 приложения к Соглашению)		КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
44.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя,16 по адресу Короленко улица, д.13тс (реестровый номер 38048, строка 80 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
45.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Гоголя,16 по адресу ул Короленко, д 8тс (реестровый номер 38050, строка 81 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
46.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Строительная, 16а, с Власиха по адресу с. Власиха, Строительная улица, д. 16а (тепловые сети) (реестровый номер 9881, строка 82 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
47.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Строительная, 16а, с Власиха по адресу с. Власиха, Ракитная улица, д. 2тс (реестровый номер 37821, строка 83 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
48.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Партизанская, 195 по адресу Партизанская улица, д. 187	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	<i>(реестровый номер 9874, строка 84 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>		не приступили.
49.	<i>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Партизанская, 195 по адресу Партизанская улица, д. 195 (тепловые сети)</i> <i>(реестровый номер 9875, строка 85 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
50.	<i>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Партизанская, 195 по адресу ул Партизанская, д 187мс</i> <i>(реестровый номер 00078000156Е/157305, строка 86 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
51.	<i>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Школьная, 65к по адресу с.Лебяжье, Школьная улица, д.65 (тепловые сети)</i> <i>(реестровый номер 9887, строка 87 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
52.	<i>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Советская, 1б по адресу с. Гоньба, Советская улица, д. 1б</i> <i>(реестровый номер 9880, строка 88 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
53.	<i>Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Промышленная, 3, п. Центральный по адресу п. Центральный, ул. Целинная, д. 1-А (ТС)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	(реестровый номер 00078000156E/130864, строка 89 в разделе №5 приложения к Соглашению)		
54.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. 2-я Строительная, 54 по адресу 2-я Строительная улица, д. 54 (тепловые сети) (реестровый номер 9814, строка 90 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
55.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Опытная станция, 4б, с. Лебяжье по адресу с. Лебяжье, Опытная станция улица, д. 4а (тс) (реестровый номер 00078000156E/132534, строка 91 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
56.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Школьная, 18, п. Ново-Михайловка по адресу п. Новомихайловка, ул.Центральная, д 3а (реестровый номер 00078000156E/167292, строка 92 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
57.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной п. Лесной, 11а по адресу пос. Лесной, 11а (реестровый номер 00078000156E/223794, строка 93 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
58.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной п. Лесной, 11а по адресу п. Лесной, д. 26(ТС) (реестровый номер 00078000156Е/163632, строка 94 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
59.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной п. Бельмесево, ул. Отечественная, 22 / ул. Мостовая, 11 по адресу пос. Бельмесево, Отечественная улица, д. 22тс / Мостовая улица, д. 11 (реестровый номер 00078000156Е/141509, строка 95 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
60.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Чехова, 24 по адресу Гоголя улица, д. 30тс (реестровый номер 00078000156Е/132528, строка 96 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
61.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Чехова, 24 по адресу Ползунова улица, д. 11тс (реестровый номер 38065, строка 97 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
62.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Чехова, 24 по адресу Пушкина улица, д. 30 (реестровый номер	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	9879, строка 98 в разделе №5 приложения к Соглашению)		
63.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Чехова, 24 по адресу ул. Чехова, д 24 (реестровый номер 00078000156Е/224822, строка 99 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
64.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Пушкина, 82 / пр-т Красноармейский, 21 по адресу Красноармейский проспект, д. 21 (реестровый номер 9865, строка 100 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
65.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Аванесова, 132 по адресу ул Аванесова, д 134тс (реестровый номер 38046, строка 101 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
66.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул.Смородиновая, 186 по адресу Улица Смородиновая, 186 (реестровый номер 00078000156Е/224670, строка 102 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
67.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Промышленная, 3, п. Центральный по адресу пос. Центральный, Промышленная улица, д. 3 (реестровый номер	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	9878, строка 103 в разделе №5 приложения к Соглашению)		
68.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Промышленная, 3, п. Центральный по адресу п. Центральный, ул. Мира, д. 19-а (ТС) (реестровый номер 00078000156Е/130861, строка 104 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
69.	Реконструкция тепловой сети в контуре котельной ул. Промышленная, 3, п. Центральный по адресу п. Центральный, ул. Строителей, д. 7-А (ТС) (реестровый номер 00078000156Е/130865, строка 105 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
70.	Реконструкция тепловой сети по адресу Фурманова улица, д. 14тс (реестровый номер 38093, строка 106 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
71.	Реконструкция тепловой сети по адресу Павловский тракт, д. 49/1 (тепловые сети) (реестровый номер 00078000156Е/160453, строка 107 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
72.	Реконструкция тепловой сети по адресу ул. Власихинская, д.176а(ТС) (реестровый номер 00078000156Е/114518, строка 108	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с Отчетом подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. филиал «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
	<i>в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>		не приступили.
73.	Реконструкция тепловой сети по адресу ул. Интернациональная, д. 82а (тс) <i>(реестровый номер 9566, строка 109 в разделе №5 приложения к Соглашению)</i>	май-сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.а п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

В соответствии с приложением №5 к Соглашению срок реализации мероприятий 2025 год. В соответствии с положениями статей 192, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения обязательства истекает в первый рабочий день 2026 года. Срок реализации мероприятий не нарушен.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Концессионер не приступил к реализации мероприятий. Осмотр указанных объектов Соглашения на предмет использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не осуществлялся.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула



С.Н. Гейм

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко