

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 06.04.2023 №1) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«22» января 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 09.01.2025 по 22.01.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению	Состояние выполнения
1.	Реконструкция участка сети по пер.Советский (с.Гоньба)	2023 г.	По состоянию на 22.01.2025: работы по реконструкции участка сети завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме

			КС-14 со стороны Комитета согласован.
3.	Реконструкция участка сети ВК9-ВК13/1 (пос.Научный городок)	2023 г.	<p>По состоянию на 22.01.2025: работы по реконструкции участка сети завершены.</p> <p>Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.</p>

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин