

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
Владимировича

Дата проведения проверки: с 03.07.2023 по 14.07.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. /2023-2024 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Пушкина, 55а (строка 5 в разделе №5 приложения к Соглашению)	апрель – декабрь 2022 г./ май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 05.07.2023 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что выполнен снос здания угольной котельной; ведутся работы по подготовке котлована под основание газовой котельной.</p> <p>Работы по строительству газовой котельной продолжаются.</p>
2.	Реконструкция оборудования котельной по ул. Опытная станция, 4Б (строка 22 в разделе №5 приложения к Соглашению)	июнь-ноябрь 2022 г./ май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 05.07.2023 проектно-сметная документация предъявлена (25.02.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что выполнен демонтаж оборудования, монтаж теплообменного оборудования; ведется монтаж трубопровода и запорной арматуры.</p> <p>Работы по реконструкции оборудования котельной продолжаются.</p>
3.	Реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной) (строка 25 в разделе №5 приложения к Соглашению)	июнь-ноябрь 2022 г./ май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 05.07.2023 проектно-сметная документация предъявлена (05.03.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок, на момент проверки Комитетом не согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что выполнен демонтаж оборудования, оконных блоков; ведутся штукатурные работы стен.</p> <p>Работы по реконструкции</p>

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объёмах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации нижеуказанных мероприятий 2022 год:

«Реконструкция оборудования котельной по ул. Опытная станция, 4Б»;

«Реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной)».

В связи с этим со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения. ✖

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала АО «Барнаульская генерация» -
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

✖ 05.12.2022 в адрес Концедента посредством
Эл. почты направлен проект деп. соглашения №1 об изменении
существующих условий КС №2 от 23.12.2019г.

30.12.2022 в адрес Концедента дополнительно направлено
обоснование внесения изменений в КС от 23.12.2019г.

Дополнительным соглашением предусматривал в том числе,
перенос сроков реализации мероприятий по реконструкции
оборудования котельных по ул. Опытная Станция, 4Б и
ул. Санаторная, 9 на 2023-2024 гг.