

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Глебовой – ведущим специалистом отдела инженерной
Ириной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Владиславовной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 01.07.2021 по 14.07.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4	- проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - проведение торгово-закупочных процедур
2	проектирование и реконструкция артезианского водозабора	- проектно-сметная документация не предъявлена

	в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а	- к работам не приступили - подготовка технического задания на проектирование
3	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26	- проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - подготовка технического задания на проектирование
4	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а	- проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - подготовка технического задания на проектирование
5	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центральный, пр-д Пятигорский, 1	- проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - подготовка технического задания на проектирование
6	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Черницк, ул.Школьная, 18а	- проектно-сметная документация не предъявлена - к работам не приступили - подготовка технического задания на проектирование

Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



И.В.Глебова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И.Дудкин