

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2024 №2) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«22» января 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Ивановича

Дата проведения проверки: с 09.01.2025 по 22.01.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	По состоянию на 22.01.2025 продолжаются работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения.
2.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2	По состоянию на 22.01.2025 работы по модернизации блока входных устройств завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
		Комитет предоставлен. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
3.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1	По состоянию на 22.01.2025 работы по проектированию завершены. Ведутся строительно-монтажные работы.
4.	Арт. водозабор пос.Авиатор, ул.Московская, 9 (установка станции обезжелезивания и деманганаии)	По состоянию на 22.01.2025 работы по проектированию станции обезжелезивания и деманганаии завершены. К выполнению строительно-монтажных работ не приступили.
5.	Арт. водозабор пос.Затон (ул.Матросская, 94г, ул.Лоцманская, 9з, Лермонтова, 2е) (установка станции обезжелезивания и деманганаии)	По состоянию на 22.01.2025 работы по установке станции обезжелезивания и деманганаии завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
6.	Арт. водозабор №8 ул.Планерная,1а (установка станции обезжелезивания и деманганаии)	По состоянию на 22.01.2025 работы по проектированию станции обезжелезивания и деманганаии завершены. К выполнению строительно-монтажных работ не приступили.
7.	Проектирование и реконструкция насосной станции 3-его подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта)	По состоянию на 22.01.2025 работы по проектированию и СМР завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в Комитет предоставлен. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
8.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды: устройство инженерно-технической защиты объекта ВОС	По состоянию на 22.01.2025 ведутся СМР: смонтировано два периметра ограждения: из железобетонных плит и металлической сетки, установлены противотаранные ворота.
9.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения ведутся на постоянной основе.
10.	Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, ул.Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического	По состоянию на 22.01.2025 работы по реконструкции участка коллектора завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
11.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 4 от ул.Микронная, 139 до ул.А.Петрова, 69б)	По состоянию на 22.01.2025 работы по модернизации участка канализационного коллектора завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
12.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 3 от ул.Советской Армии, 60а до ул.Микронная, 139)	По состоянию на 22.01.2025 работы по модернизации канализационного коллектора завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в Комитет предоставлен. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
13.	Проектирование и модернизация КОС-2 (Аэротенки)	По состоянию на 22.01.2025 ведутся проектно-изыскательские работы.
14.	Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС)	По состоянию на 22.01.2025 СМР по установке АСУ ТП завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
15.	Проектирование и реконструкция выпуска в р. Обь	По состоянию на 22.01.2025 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена Комитету и Комитетом согласована. Работы по реконструкции выпуска завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
16.	Проектирование и строительство систем очистки вентвыбросов на КНС	По состоянию на 22.01.2025 работы по проектированию и строительству систем очистки вентвыбросов на КНС завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин