

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района города Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 06.04.2023 №1) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» июля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

Филатовой Ириной Николаевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
------------------------------------	---

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина Александра Ивановича	– директора по капитальному строительству ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
------------------------------------	---

Дата проведения проверки: с 01.07.2025 по 14.07.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения

№ п.п.	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению	Состояние выполнения
1. Мероприятия Концессионера:			
1.1.	Реконструкция водопроводной сети с увеличением пропускной способности в с.Гоньба, Гоньбинский тракт, сооруж. №3н/1, №3н/2, №3н/3 до пересечения улиц Советская и Октября	2024-2025 гг.	По состоянию на 14.07.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на разработку проектно-сметной документации (протокол о результатах процедуры закупки по извещению №32312206379); - разработана проектная документация; - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация для выполнения СМР.
1.2.	Реконструкция участка сети по ул.Мира в с.Гоньба	2024-2025 гг.	По состоянию на 14.07.2025: - разработана проектная документация; - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация для выполнения СМР.
1.3.	Реконструкция канализационной насосной станции в пос.Научный городок, ул.Научный городок, 46а	2024-2029 гг.	По состоянию на 14.07.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на выполнение проектных работ по объекту; проектные работы завершены; - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на выполнение работ по реконструкции насосной станции; - работы по реконструкции насосной станции продолжаются.
1.4.	Реконструкция участка сети по ул.Ромашковая в пос.Казенная Заимка	2025-2026 гг.	По состоянию на 14.07.2025: - ведутся работы по подготовке к проведению торгово-закупочных процедур для выполнения ПИР.
1.5.	Реконструкция участка сети по пер.Изобильный в пос.Казенная Заимка	2025-2026 гг.	По состоянию на 14.07.2025 к выполнению работ не приступили.
2. Мероприятия, реализуемые за счет Концедента			
2.1.	Проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Березовка, ул.Центральная, 6	2024-2027 гг.	По состоянию на 14.07.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту; - ведутся проектно-изыскательские работы, на этапе прохождения государственной экспертизы.

2.2.	Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС пос.Научный городок до очистных сооружений канализации №2 по адресу: г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 78	2023-2026 гг.	По состоянию на 14.07.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определен подрядчик на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту (протокол заседания Тендерного комитета №78-2023); - ведутся проектно-изыскательские работы, на этапе прохождения государственной экспертизы.
------	--	---------------	---

В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения Концессионер использует (эксплуатирует) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула



И.Н. Филатова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин