

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«20» января 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Гольцер<br>Дарьей<br>Васильевной | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
|----------------------------------|--|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

|  |  |
|--|--|
| Горбатенко<br>Василия<br>Владимировича | – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» |
|--|--|

Дата проведения проверки: **с 09.01.2023 по 20.01.2023.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

**- перевод угольной котельной Анатолия 193а на газ.**

Мероприятие по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»:

май-октябрь 2021 г.

По состоянию на 20.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.

Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по переводу угольной котельной на газ завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала АО «Барнаульская генерация» -  
«Барнаульская теплосетевая компания»

В.В. Горбатенко

\* Работы не обжигаются типомаской в 2021 году.  
Акт приема-передачи работ по форме №-2  
подписан с подписанием 20.12.2021. Внимательно  
согласован акт выполненных работ и  
является нарушением сроков выполнения работ  
со стороны концессионера.

Начальник ОРМ  
АО «БГ» - «БТ»  
ГЛУШИЧ И.С.