

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«20» января 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

| | |
|----------------------------------|--|
| Гольцер Дарьей Васильевной | – главным специалистом инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
|----------------------------------|--|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

| | |
|--|--|
| Горбатенко Василия Владимировича | – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» |
|--|--|

Дата проведения проверки: с 09.01.2023 по 20.01.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- **реконструкция АСУТП котельной по ул.Аванесова, 32** (строка 24 в разделе №5 приложения к Соглашению).

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022:

июнь – сентябрь 2022 г.

По состоянию на 20.01.2023 проектно-сметная документация предъявлена (02.03.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.

Ранее в ходе осмотра установлено, что работы по реконструкции АСУТП котельной завершены. Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет предоставлены, находятся на проверке.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала АО «Барнаульская генерация» -
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

Начальник ОРМП
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.

