

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, от 27.03.2020 (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» октября 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина – директора по капитальному строительству  
Александра ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
Ивановича

Дата проведения проверки: с 01.10.2021 по 14.10.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

| № п.п. | Наименование работ   | Состояние выполнения  |
|--------|--|---|
| 1      | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4 | По состоянию на 08.10.2021:<br>- проектно-сметная документация не предъявлена<br>- выполнен капитальный ремонт водонапорной башни |
| 2      | проектирование и реконструкция артезианского водозабора                                | - проектно-сметная документация не предъявлена  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | в п.Новомихайловка по ул.Бирюзовая, 11а  | По состоянию на 08.10.2021:<br>- к работам не приступили<br>- проектом корректировки инвестиционной программы предусмотрен перенос срока выполнения мероприятия   |
| 3 | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26      | По состоянию на 08.10.2021:<br>- проектно-сметная документация не предъявлена<br>- к работам не приступили<br>- проектом корректировки инвестиционной программы предусмотрен перенос срока выполнения мероприятия |
| 4 | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а | По состоянию на 08.10.2021:<br>- проектно-сметная документация не предъявлена<br>- к работам не приступили<br>- проектом корректировки инвестиционной программы предусмотрен перенос срока выполнения мероприятия |
| 5 | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центральный, пр-д Пятигорский, 1 | По состоянию на 08.10.2021:<br>- проектно-сметная документация не предъявлена<br>- к работам не приступили<br>- проведение торгово-закупочных процедур  |
| 6 | проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Черницк, ул.Школьная, 18а        | По состоянию на 08.10.2021:<br>- проектно-сметная документация не предъявлена<br>- к работам не приступили<br>- проведение торгово-закупочных процедур  |

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству  
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И.Дудкин