

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«20» марта 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена внеплановая проверка, включающая осмотр объекта Соглашения.

Цель проверки – контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым Вячеславом Юрьевичем	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула,
--	---

в присутствии уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко Ивана Олеговича	– ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».
--------------------------------	--

Дата проведения проверки: **20.03.2020.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующем объекте Соглашения:

– **строительство ЦТП-ПНС на территории котельной тракт Лесной, 75.**

Мероприятие соответствует перечню Заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Разделом 9 Соглашения определен порядок согласования проектной документации, согласно которому Концессионер предоставляет Концеденту

документацию в соответствии с инвестиционной программой Концессионера на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала создания объекта. Сметная и рабочая документация по перечню работ на данном объекте в Комитет не предоставлялась. Специалисты Комитета о начале строительства и ходе выполнения работ на объекте не извещались, к приемке выполненных работ не привлекались.

В ходе внеплановой проверки произведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

В результате визуального осмотра выявлено:

- на территории котельной тракт Лесной, 75 возведено здание ЦТП;
- установлено следующее оборудование: АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ SCP200/66DV 500/130 1CV3316B PA – 4 шт., АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ NL80/200-37/2-12 160/58 200L PAM – 3 шт., НАСОС VL 80/145-11/2 120/20 11КВТ 380В – 3 шт., ТЕПЛООБМЕННИК MX25-BFD 30ГКАЛ/Ч 387ПЛАСТ – 3 шт., ТЕПЛООБМЕННИК T20-MFG 7,5ГКАЛ/Ч 137ПЛАСТ – 2 шт., КРАН МОСТ 1-БАЛ ПОДВ 8-16,8-15-9-380-УЗ – 1 шт., ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРН 3173.18-ЗМ-ОЛ1 – 1 шт., ЯЩИК ЯТПВ-0,25-ЗА 220/36В – 1 шт., СБОРКА КСАТО ПО 3173.18-АТМ.С2 – 1 шт., ШКАФ ПРОГР ТЕХН КОМПЛЕКСА 3173.18-АТМ.ТЗ – 1 шт., УСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ЕКНИТЕХ RMS 200 – 1 шт., УСТАНОВКА ДОЗИРОВ ЕКНИТЕХ PRO 1000-16,2 – 1 шт.;
- тепловая сеть Д500 мм, тепловая сеть Д300 мм, тепловая сеть Д158 мм.

По состоянию на 20.03.2020:

- работы на объекте завершены;
- комиссия приемки выполненных работ с подписанием акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта о приёмке законченного строительством здания ЦТП-ПНС по форме КС-14 не проводилась;
- проектно-сметная документация не предъявлена;
- здание ЦТП-ПНС функционирует на полную мощность.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко

