

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020 (в редакции дополнительного соглашения от 04.12.2024 №1) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» октября 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

Филатовой Ириной Николаевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
------------------------------------	---

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина Александра Ивановича	– директора по капитальному строительству ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
------------------------------------	---

Дата проведения проверки: **с 01.10.2025 по 14.10.2025.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Сроки реализации мероприятий согласно Соглашению	Состояние выполнения
1.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обская, 4	2025 г.	По состоянию на 14.10.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение комплекса работ «под ключ»; - ведутся строительно-монтажные работы.
2.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26	2024 г.	По состоянию на 14.10.2025: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили.
3.	проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Центальный, ул.Промышленная, 14а	2023-2026 гг.	По состоянию на 14.10.2025: - проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение комплекса работ «под ключ»; - ранее установлено, что работы по проектированию и реконструкции артезианского водозабора завершены. При этом акт законченного строительства объекта по форме КС-14 в КЭГ не предоставлен.
4.	проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а	2023-2025 гг.	По состоянию на 14.10.2025: - проектно-сметная документация не предъявлена; - к работам не приступили. Ведутся работы по подготовке к проведению торгово-закупочных процедур для выполнения работ.

В соответствии с абзацем 1 пункта 4.4 Соглашения Концессионер обязан осуществлять инвестиции в реконструкцию Объекта Соглашения в объемах, формах и сроках, указанных в Разделе №5 Приложения к Соглашению.

В соответствии с Разделом №5 Приложения к Соглашению срок реализации следующих мероприятий:

«проектирование и реконструкция артезианского водозабора в п.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26» 2024 год;

«проектирование и реконструкция сетей водоотведения в п.Центральном, ул.Тополиная, 1а» 2023-2025 гг. К реализации в 2023-2024 гг. Концессионер не приступил.

В связи с этим со стороны ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» допущено нарушение условий Соглашения.

В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения Концессионер использует (эксплуатирует) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по управлению
муниципальной собственностью города Барнаула



И.Н. Филатова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин