

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«12» июля 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер	– главным специалистом	отдела инженерной
Дарьей	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Васильевной	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко	– ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая
Василия	компания» АО «СГК-Алтай»
Владимировича	

Дата проведения проверки: с 01.07.2024 по 12.07.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

- перевод угольной котельной Анатолия 193а на газ.

Мероприятие по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»: май-октябрь 2021 г.

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

По состоянию на 12.07.2024 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.

Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по переводу угольной котельной на газ завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»

В.В. Горбатенко

✗ Работы на объекте выполнены в 2021 году.

Акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2
подписаны с подрядной организацией 20.12.2021 г. Длительное
согласование актов выполненных работ Концессионером не
является нарушением сроков выполненных работ со стороны
Концессионера.

Н.Н. Кузнецов И.О.