

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2024 №2) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» апреля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

| | |
|----------------------------------|--|
| Гольцер Дарьей Васильевной | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
|----------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Филатовой Ириной Николаевной | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула |
|------------------------------------|---|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

| | |
|------------------------------------|---|
| Дудкина Александра Ивановича | – директора по капитальному строительству ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» |
|------------------------------------|---|

Дата проведения проверки: с 01.04.2025 по 14.04.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

| № п.п. | Наименование работ | Состояние выполнения |
|--------|---|---|
| 1. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 (г.Барнаул, ул.Степанова, 15) | По состоянию на 14.04.2025 ведутся работы по подготовке к проведению торгово-закупочных процедур на выполнение ПИР. |
| 2. | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 (г.Барнаул, пр-кт Космонавтов, 78) | По состоянию на 14.04.2025: проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектно-изыскательских работ; ведутся проектно-изыскательские работы. |
| 3. | Реконструкция участка коллектора №7Б по ул. Максима Горького, от ул. Гоголя до ул. Луговая, далее по ул. Луговая до канализационного коллектора диаметром 1200 мм в районе канализационной насосной станции №8, по адресу: ул.Луговая, 21; Реконструкция коллектора №7Б по ул. Максима Горького, от ул. Партизанская до ул. Гоголя | По состоянию на 14.04.2025: проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектно-изыскательских работ; ведутся проектно-изыскательские работы. |
| 4. | Модернизация канализационного коллектора №15 | По состоянию на 14.04.2025: проведены торгово-закупочные процедуры, определена подрядная организация на выполнение проектно-изыскательских работ; ведутся проектно-изыскательские работы. |
| 5. | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) | По состоянию на 14.04.2025 ведется подготовка технического задания. |
| 6. | Проектирование и строительство станций очистки воды на водозаборах: арт.водозабор ст.Ползуново (ул.Ивкина, 36а) | По состоянию на 14.04.2025 ведутся торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации для выполнения комплекса работ «под ключ» на объекте по ул.Ивкина, 36а |

В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения Концессионер использует (эксплуатирует) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула



И.Н. Филатова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

А.И. Дудкин