

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2024 №2) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» апреля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

Филатова Ирина Николаевна	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
---------------------------------	---

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина Александра Ивановича	– директора по капитальному строительству ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
------------------------------------	---

Дата проведения проверки: с 01.04.2025 по 14.04.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства	По состоянию на 14.04.2025 работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения ведутся на постоянной основе.
2.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения ведутся на постоянной основе.
3.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2	По состоянию на 14.04.2025 работы по модернизации блока входных устройств завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в Комитет предоставлен. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
4.	Проектирование и реконструкция насосной станции 3-его подъема (устройство инженерно-технической защиты объекта)	По состоянию на 14.04.2025 работы по проектированию и СМР завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в Комитет предоставлен. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
5.	Модернизация канализационного коллектора №15 (участок 3 от ул.Советской Армии, 60а до ул.Микронная, 139)	По состоянию на 14.04.2025 работы по модернизации канализационного коллектора завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
6.	Проектирование и строительство систем очистки вентвыбросов на КНС	По состоянию на 14.04.2025 работы по проектированию и строительству систем очистки вентвыбросов на КНС завершены. Акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 со стороны Комитета согласован.
7.	Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-1	По состоянию на 14.04.2025 работы по проектированию завершены. Ведутся строительно-монтажные работы.
8.	Проектирование и реконструкция очистных сооружений речной воды: устройство инженерно-технической защиты объекта ВОС	По состоянию на 14.04.2025 строительно-монтажные работы продолжаются: выполнен монтаж мачты молниезащиты, решеток на окна.
9.	Проектирование и модернизация КОС-2 (Аэротенки)	По состоянию на 14.04.2025 ведутся проектно-изыскательские работы.
10.	Арт. водозабор пос.Авиатор, ул.Московская, 9 (установка станции обезжелезивания и деманганаии)	По состоянию на 14.04.2025 работы по проектированию станции обезжелезивания и деманганаии завершены. К выполнению строительно-монтажных

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
		<p>работ не приступили.</p> <p>Планом мероприятий по реконструкции и модернизации объектов Концессионных соглашений в 2025 году строительно-монтажные работы на 2025 год не предусмотрены.</p>
11.	Арт. водозабор №8 ул.Планерная,1а (установка станции обезжелезивания и деманганации)	<p>По состоянию на 14.04.2025 работы по проектированию станции обезжелезивания и деманганации завершены.</p> <p>К выполнению строительно-монтажных работ не приступили.</p> <p>Планом мероприятий по реконструкции и модернизации объектов Концессионных соглашений в 2025 году строительно-монтажные работы на 2025 год не предусмотрены.</p>

В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения Концессионер использует (эксплуатирует) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по управлению
муниципальной собственностью города Барнаула



И.Н. Филатова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин