

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионное соглашение в отношении систем и объектов водоснабжения и водоотведения Барнаула от 30.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения от 27.12.2024 №2) (далее – Соглашение), заключенного с ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

г. Барнаул

«14» июля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела XII Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществления инвестиций в его реконструкцию, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

Филатовой Ириной Николаевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
------------------------------------	---

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Дудкина Александра Ивановича	– директора по капитальному строительству ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
------------------------------------	---

Дата проведения проверки: с 01.07.2025 по 14.07.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п.п.	Наименование работ	Состояние выполнения
1.	Проектирование и модернизация КОС-1 (вторичные радиальные отстойники)	По состоянию на 14.07.2025 разработана проектно-сметная документация. Строительно-монтажные работы завершены. При этом акт законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет не предоставлен.
2.	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства (врезки)	Работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения ведутся на постоянной основе.
3.	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации для канализования подключаемых объектов капитального строительства	Работы по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения ведутся на постоянной основе.

В соответствии с пунктом 6.1 Соглашения Концессионер использует (эксплуатирует) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула



И.Н. Филатова

С актом ознакомлен:

Директор по капитальному строительству
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»



А.И. Дудкин