

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«14» октября 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

| | |
|--|--|
| Перфильевым Вячеславом Юрьевичем | – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула |
|--|--|

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

| | |
|--------------------------------|---|
| Немченко Ивана Олеговича | – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания». |
|--------------------------------|---|

Дата проведения проверки: с **01.10.2020 по 14.10.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующих объектах Соглашения:

– **реконструкция строительной части здания ЦТП №316 по адресу: г.Барнаул, ул.Г.Исакова, 1316.**

Мероприятие соответствует перечню Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 14.04.2020:

– май - 15.09.2020.

По состоянию на 13.10.2020:

- проектно-сметная документация предъявлена;
- завершается ремонт кровли;
- завершены работы по восстановлению кирпичной кладки;
- ведутся работы по устройству фронтонов, внутренней отделке, монтажу окон и дверей.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула




В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания»

НАЧАЛЬНИК ОРИП
«БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.



И.О.Немченко