

## АКТ

**о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»**

г. Барнаул

«14» октября 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым	– главным специалистом	отдела инженерной
Вячеславом	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Юрьевичем	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко	– ведущего инженера	отдела реализации инвестиционных
Ивана	проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».	
Олеговича		

Дата проведения проверки: с **01.10.2020 по 14.10.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующих объектах Соглашения:

– **техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №126 по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт, 263а.**

Мероприятие соответствует перечню Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Проектно- сметная документация предъявлена.

Данное мероприятие исключено из Программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. АО «Барнаурская теплосетевая компания».

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

 В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела  
реализации инвестиционных  
проектов АО «Барнаурская  
теплосетевая компания»

  
НАЧАЛЬНИК ОРИП  
«БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.

И.О.Немченко