

## АКТ

**о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №2) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»<sup>1</sup>**

г. Барнаул

«14» июля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.24, раздела 9 Соглашения проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – акционерное общество «СГК-Алтай».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула	отдела инженерной
----------------------------------	--	-------------------

Гейм Светланой Николаевной	– главным специалистом инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула	отдела инженерной
----------------------------------	---	-------------------

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»
--	--

Дата проведения проверки: с **01.07.2025 по 14.07.2025.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

---

<sup>1</sup> Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. АО «СГК-Алтай»	Состояние выполнения
1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №528 по ул. Солнечная Поляна, 25а  (реестровый номер 1157, строка 283 в приложении №5 к Соглашению)	май - сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.в п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №535 по ул. Шукшина, 17а  (реестровый номер 1164, строка 284 в приложении №5 к Соглашению)	май - сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.в п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №526 по ул. Шукшина, 7а  (реестровый номер 1155, строка 285 в приложении №5 к Соглашению)	май - сентябрь 2025 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.в п.9.5.3. Соглашения документация в КЭГ не предоставлена. К реализации мероприятия не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

В соответствии с приложением №5 к Соглашению срок реализации мероприятий второй пятилетний период: 2022-2026 гг. Срок реализации мероприятий не нарушен.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Концессионер не приступил к реализации мероприятий. Осмотр указанных объектов Соглашения на предмет использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не осуществлялся.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по управлению  
муниципальной собственностью города Барнаула



С.Н. Гейм

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»  
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко