

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«14» июля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.24, раздела 9 Соглашения проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) совместно с комитетом по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – КУМС).

Концессионер – акционерное общество «СГК-Алтай».

Проверка проводилась представителями КЭГ и КУМС:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

Гейм Светланой Николаевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
----------------------------------	---

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»
--	---

Дата проведения проверки: с 01.07.2025 по 14.07.2025.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении объекта Соглашения:

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д133, 2Д89, Д108, Д76, протяжённостью 375 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 53а (тс), от 50 лет СССР, 33 до ж/д 50 лет СССР, 31 (реестровый номер 9670, строка 28 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	По состоянию на 14.07.2025 в соответствии с пп.б п.9.5.3. Соглашения документация предоставлена в КЭГ 10.07.2024. Ранее в ходе осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены. В ходе осмотра 09.07.2025 установлено, что ранее выявленные провалы грунта устранены. Работы по реконструкции участка теплосети завершены.

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

В соответствии с приложением №5 к Соглашению срок реализации мероприятий второй пятилетний период: 2022-2026 гг.

Таким образом, фактический срок реализации мероприятий соответствует сроку, предусмотренному Соглашением.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

В соответствии с пунктом 5.24 Соглашения Концессионер использует (эксплуатирует) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула



С.Н. Гейм

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко