

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«12» октября 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая
Василия компания» АО «СГК-Алтай»
Владимировича

Дата проведения проверки: с 01.10.2024 по 14.10.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2023-2024 гг. АО «Барнаульская	Состояние выполнения
-------	--------------------	---	----------------------

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

		генерация»	
1.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Чкалова,194 (строка 6 в разделе №5 приложения к Соглашению).	май-декабрь 2023 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления – 22.03.2023), на момент проверки согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по строительству газовой котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>
2.	Строительство модульной газовой котельной по ул.Карла Маркса, 122 для замещения угольной котельной по ул. Карла Маркса, 124 (строка 28 в разделе №5 приложения к Соглашению).	май-декабрь 2023 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления – 22.03.2023), на момент проверки согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по строительству газовой котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>
3.	Реконструкция котельной (перевод в водогрейный режим) по ул. Змеиногорский тракт, 120п (строка 27 в разделе №5 приложения к Соглашению).	май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления – 22.03.2023), на момент проверки</p>


			<p>согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>
4.	<p>Строительство газовой модульной котельной по ул. Павловский тракт, 216к (строка 30 в разделе №5 приложения к Соглашению).</p>	<p>май-декабрь 2023 г.</p>	<p>По состоянию на 14.10.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления – 22.03.2023), на момент проверки согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по строительству газовой котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер



С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко