

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»¹

г. Барнаул

«14» октября 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер
Дарьей
Васильевной – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко
Василия
Владимировича – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая компания» АО «СГК-Алтай»

Дата проведения проверки: с 01.10.2024 по 14.10.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. /2023-2024 гг.	Состояние выполнения
-------	--------------------	---	----------------------

¹ Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

		АО «Барнаульская генерация»	
1.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Пушкина, 55а (строка 5 в разделе №5 приложения к Соглашению)	апрель – декабрь 2022 г./ май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что выполнены работы по внутренней отделке в хозяйственно-бытовых помещениях.</p> <p>Работы по строительству газовой котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>
2.	Реконструкция оборудования котельной по ул. Опытная станция, 4Б (строка 22 в разделе №5 приложения к Соглашению)	июнь-ноябрь 2022 г./ май-сентябрь 2023 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 проектно-сметная документация предъявлена (25.02.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции оборудования котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>
3.	Реконструкция угольной	июнь-ноябрь 2022 г./	По состоянию на

	котельной (перевод на природный газ) по ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной) (строка 25 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2023 г.	<p>14.10.2024 проектно-сметная документация предъявлена (05.03.2022) Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок, на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции котельной завершены.</p> <p>Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставлены в Комитет и переданы на согласование организации, осуществлявшей строительный контроль, с целью принятия решения о возможности приемки выполненных работ.</p>
--	--	----------------------	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объемах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации нижеуказанных мероприятий 2022 год:

«Реконструкция оборудования котельной по ул. Опытная станция, 4Б»;

«Реконструкция угольной котельной (перевод на природный газ) по ул. Санаторная, 9 (пос. Лесной)».

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко

