

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (в редакции от 30.09.2022) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»<sup>1</sup>

г. Барнаул

«14» октября 2024 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевой города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая  
Василия компания» АО «СГК-Алтай»  
Владимировича

Дата проведения проверки: с 01.10.2024 по 14.10.2024.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2024-2025 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

<sup>1</sup> Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д114, протяжённостью 112 п.м., ул. Воровского, 108 а, от ТК-1 до Воровского, 108а (реестровый номер 13805, строка 29 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе визуального осмотра 03.10.2024 установить факт выполнения работ по реконструкции теплосети не представилось возможным по причине выполнения обратной засыпки грунта и восстановления асфальтового покрытия.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p> <p>Кроме того, по информации администрации Октябрьского района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 22.07.2024 №89, выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», не закрыто, что свидетельствует о не полном восстановлении благоустройства на момент проверки.</p>
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д133, 2Д89, Д108, Д76, протяжённостью 375 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 53а (тс), от 50 лет СССР, 33 до ж/д 50 лет СССР, 31 (реестровый номер 9670, строка 30 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе осмотра 03.10.2024 установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены; выполнена обратная засыпка грунта и восстановлено асфальтовое покрытие проезда. Ведутся работы по восстановлению благоустройства газона.</p> <p>В соответствии с</p>

			контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 246 п.м., от т. С до т. Д ул. Телефонная, 48а (реестровый номер 9914, строка 32 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе визуального осмотра 03.10.2024 установить факт выполнения работ по реконструкции теплосети не представилось возможным по причине выполнения обратной засыпки грунта и восстановления асфальтового покрытия.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.</p> <p>Кроме того, по информации администрации Железнодорожного района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 05.07.2024 №98, выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», не закрыто, что свидетельствует о не полном восстановлении благоустройства на момент проверки.</p>
4.	Реконструкция участка теплосети диаметром 3Д159, Д108, протяжённостью 218 п.м., Барнаул, Улица Суворова, дом № 11тс, от ТК-18 до ТК-21 (реестровый номер 9905, строка 33 в приложении №5 к Соглашению)	май-сентябрь 2024 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе осмотра 03.10.2024 установлено, что работы по реконструкции участка</p>

			<p>теплосети завершены; выполнена обратная засыпка грунта и восстановлено асфальтовое покрытие.</p> <p>По информации администрации Индустриального района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 03.06.2024 №0111-и выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», закрыто 02.10.2024, что свидетельствует о полном восстановлении благоустройства.</p> <p>В соответствии с контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществлялся строительный контроль.</p>
5.	<p>Реконструкция участка теплотрассы диаметром, протяжённостью 603 п.м., от ТК2П до ЦТП №124 ул. Попова, 190 (реестровый номер 9822, строка 56 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май-сентябрь 2024 г.	<p>По состоянию на 14.10.2024 в соответствии с ч.8 п.9.5.3. Дополнительного соглашения №1 к Соглашению документация предоставлена 10.07.2024.</p> <p>В ходе осмотра 03.10.2024 установлено, что работы по реконструкции участка теплотрассы завершены; выполнена обратная засыпка грунта и восстановлено асфальтовое покрытие.</p> <p>По информации администрации Индустриального района города Барнаула разрешение (ордер) на проведение земляных работ от 03.06.2024 №0110-и выданное АО «СГК-Алтай» филиал «Барнаульская теплосетевая компания», не закрыто, что свидетельствует о не полном восстановлении благоустройства на момент проверки.</p> <p>В соответствии с</p>

			контрактом от 15.05.2024 №48, заключенным с КЭГ, на указанном объекте специализированной организацией осуществляется строительный контроль.
--	--	--	---

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»  
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко

