

## АКТ

**о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (в редакции дополнительного соглашения от 17.02.2025 №1) (далее – Соглашение), заключенного с АО «СГК-Алтай»**

г. Барнаул

«14» апреля 2025 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.24, раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ).

Концессионер – акционерное общество «СГК-Алтай».

Проверка проводилась представителем КЭГ:

Гольцер	– главным специалистом	отдела инженерной
Дарьей	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Васильевой	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко	– ведущего инженера филиала «Барнаульская теплосетевая
Василия	компания» АО «СГК-Алтай»
Владимировича	

Дата проведения проверки: с **01.04.2025 по 14.04.2025**.

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней**.

Контроль проведен в отношении следующего объекта Соглашения:

**-«Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Новосибирская, 44А (переключение на контур ТЭЦ)» (строка 23 в разделе №5 приложения к Соглашению).**

Мероприятие по строительству и реконструкции данного объекта соответствует перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»<sup>i</sup> от 24.02.2022: май-ноябрь 2022 г.

По состоянию на 14.04.2025 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером КЭГ в полном объеме (дата предоставления - 05.03.2022), на момент проверки КЭГ согласована.

Ранее установлено, что работы по строительству тепловых сетей до котельной для переключения на контур ТЭЦ завершены. Акты выполненных работ в КЭГ предоставлены; выполненные объемы подтверждены организацией, осуществлявшей строительный контроль. Подписание Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 возможно после устранения Концессионером замечаний, выявленных КЭГ при проверке.

Согласно п.12 Дополнительного соглашения от 17.02.2025 №1 к Соглашению плановый год выполнения мероприятия изменен с 2022 г. на 2023 г.

Поскольку мероприятие находится в стадии приемки, осмотр указанного объекта Соглашения на предмет использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, не осуществлялся.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер  
филиала «Барнаульская теплосетевая компания»  
АО «СГК-Алтай»



В.В. Горбатенко

<sup>i</sup> Согласно письму АО «СГК-Алтай» от 19.03.2024 №Исх-4/1-27092/24-0-0 АО «Барнаульская генерация» с 19.03.2024 наименование изменено на АО «СГК-Алтай»