

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 22.12.2020 №3 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«20» января 2023 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера филиала АО «Барнаульская
Василия генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
Владимировича

Дата проведения проверки: с 09.01.2023 по 20.01.2023.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Реконструкция оборудования котельной, г. Барнаул, п. Научный Городок, 47 (реестровый номер	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в

	<p>00078000156E/139243 (139227,139228, 139230,139229, 1392)2, строка 2 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>		<p>полном объеме (дата предоставления - 31.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>Работы по реконструкции оборудования котельной завершены. Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет предоставлены, находятся на проверке.</p>
2.	<p>Реконструкция тепловой сети, г. Барнаул, п.Научный Городок, 46 (тс) (реестровый номер 00078000156E/131141, строка 3 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>	июнь-сентябрь 2022 г.	<p>По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 25.02.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что выполнена реконструкция тепловой сети (замена запорной арматуры).</p> <p>Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет предоставлены, находятся на проверке.</p>
3.	<p>Реконструкция тепловой сети г. Барнаул, п. Научный Городок, 38 (реестровый номер 00078000156E/163770, строка 4 в разделе №5 приложения к Соглашению)</p>	июнь-сентябрь 2022 г.	<p>По состоянию на 16.01.2023 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 25.02.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что выполнена реконструкция тепловой сети (замена запорной арматуры).</p> <p>Акты выполненных работ по форме КС-2 и акты законченного строительством объекта по форме КС-14 в Комитет предоставлены, находятся на проверке.</p>

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с фактической реализацией в 2022 г., 2029 г. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В. Горбатенко

НАЧАЛЬНИК ОРИП
ФЛ АО «ЕГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.