

## АКТ

### **о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»**

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
----------------------------------	--

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича	– ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»
--	---

Дата проведения проверки: с **01.04.2022 по 14.04.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

**- реконструкция участка теплосети диаметром, протяженностью 400 п.м., проезд 5-й Кооперативный, 10а от ТК 158/2 до ТК 158/3 (реестровый номер - 38014, строка - 15 в приложении №5 к Соглашению).**

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или)

созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021:

май – октябрь 2021 г.

По состоянию на 13.04.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.

В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены. Однако имеется провал грунта.

Акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.

В соответствии с п.5.12. Соглашения Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Соглашения в объёмах, формах и сроках, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации мероприятия «Реконструкция участка теплосети диаметром, протяженностью 400 п.м., проезд 5-й Кооперативный, 10а от ТК 158/2 до ТК 158/3» - 2017-2021 гг.

В связи с вышеизложенным, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения. \*

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация»  
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В.Горбатенко

\* Программа ОЭП не является приложением к Соглашению.  
Указание срока в ОЭП носит справочный характер.  
Иск. Ч-3/22-23253/22-0-0 в адрес концедента направления  
информации о предоставляемых документах  
в срок до 01.05.2022

НАЧАЛЬНИК ОРИИ  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.