

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела  
Василия реализации инвестиционных проектов филиала  
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая  
компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2022 по 14.04.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №539 по ул. Юрина, 206в (реестровый номер – 00078000156E/118883, строка - 259 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету в полном объеме предоставлена (дата предоставления 02.04.2021), на момент проведения проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.</p>
2.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул. Малахова, 91 (реестровый номер - 00078000156E/120098, строка - 266 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.</p>
3.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г (реестровый номер – б/н, строка - 256 в приложении №5 к Соглашению).</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.04.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету в полном объеме предоставлена (дата предоставления 02.04.2021), на момент проведения проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.</p>
4.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №514 по адресу Г.Исакова 235а (реестровый номер -</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 18.01.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету в полном объеме предоставлена (дата предоставления 02.04.2021), на момент проведения проверки Комитетом согласована.</p>

	00078000156E/118473, строка - 283 в приложении №5 к (Соглашению)		В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.
5.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловский тракт, 263а (реестровый номер - 00078000156E/120181, строка - 252 в приложении №5 к (Соглашению))	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 13.01.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.
6.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №120 по ул. Суворова, 11 (реестровый номер - 00078000156E/120577, строка - 264 в приложении №5 к (Соглашению)).	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 13.01.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.
7.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №129 по ул. Новосибирская, 16 (реестровый номер – б/н, строка - 263 в приложении №5 к (Соглашению)).	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 13.01.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитетом в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП

			выполнены, при этом акты выполненных работ не предъявлены.
--	--	--	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула

Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация»  
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В.Горбатенко

\* Программа ОЗП не является приложением к Соглашению  
Указание в ОЗП сроки имеет справочный характер  
Исх. - 4-3/22-23253/22-0-0 от 11.03.2022 в адрес инициатора.  
направлена информация о предоставлении документов  
до 01.05.2022  
Указание мероприятия выполнены надлежным образом  
в установленный срок

Начальник ОРИП  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.

