

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«20» января 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка, включающая осмотр объекта Соглашения.

Цель проверки – контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым Вячеславом Юрьевичем	– главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула
--	---

в присутствии уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко Ивана Олеговича	– ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».
--------------------------------	---

Дата проведения проверки: **с 09.01.2020 по 22.01.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующих объектах Соглашения:

- **техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №119 по адресу: г. Барнаул, ул. Суворова, 13.**

Мероприятие соответствует перечню Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Разделом 9 Соглашения определен порядок согласования проектной документации, согласно которому Концессионер предоставляет Концеденту документацию в соответствии с инвестиционной программой Концессионера на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта. Сметная документация по перечню работ на данном объекте предоставлена в Комитет 13.08.2019.

Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к ОЗП 2019-2020 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 28.06.2019:

– **15.08.2019 – 15.09.2019.**

В ходе проверки произведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

В результате визуального осмотра выявлено:

– работы на объекте завершены.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с приложением проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту предоставлен в Комитет 10.12.2019. В результате рассмотрения предъявленных документов в адрес АО «Барнаульская теплосетевая компания» направлено письмо от 30.12.2019 №162/ИСХ-1431 с просьбой устранить выявленные замечания.

По состоянию на 20.01.2020:

- замечания по предъявленной проектно-сметной документации не устранены;
- специалисты Комитета к приемке выполненных работ не привлекались;
- акт о приемке выполненных работ сторонами не подписан.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

ПЧ

В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания»

[Подпись]

И.О.Немченко

Технический паспорт за ходом работ со стороны Комитета оверсеем. Выставили в адрес Концессионера и актировали.
Начальник отдела по "Внеш" В.Ю.Перфильев