

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер
Дарьей
Васильевной – ведущим специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко
Ивана
Олеговича – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2021 по 14.07.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
-------	--------------------	--

1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловский тракт, 263а	<p>- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.04.2021, на момент проверки находится на доработке. К выполнению работ не приступили</p>
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №514 по адресу Г.Исакова 235а	<p>- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предъявлена в полном объеме 02.04.2021, на момент проверки находится на согласовании. К выполнению работ не приступили</p>
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №129 по ул. Новосибирская, 16	<p>- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.04.2018, на момент проверки находится на доработке. К выполнению работ не приступили</p>
4.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №120 по ул. Суворова, 11	<p>- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.04.2021, на момент проверки находится на доработке. К выполнению работ не приступили</p>
5.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г	<p>- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.04.2021, на момент проверки находится на доработке. К выполнению работ не приступили</p>
6.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул. Малахова, 91	<p>- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.04.2021, на момент проверки находится на доработке. К выполнению работ не приступили</p>

		приступили
7.	Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №539 по ул. Юрина, 206в	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.04.2021, на момент проверки находится на доработке. К выполнению работ не приступили

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Условиями Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.


Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко