

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – ведущим специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2021 по 14.07.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
-------	--------------------	--

1.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №464 по ул. Чудненко, 81а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
2.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №321 по пр-кт Ленина, 54	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
3.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №313 по ул.Матросова, 12а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
4.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №4060 по ул. Гущина, 77а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
5.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №115 по ул. Сухэ-Батора, 5а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
6.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №134 по ул. Попова, 151	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
7.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №142 по пр-зд 5-й Кооперативный, 10а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
8.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №145 по ул. Антона Петрова, 187а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
9.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №473 по ул. 1-ая Речная, 9а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
10.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3036 по ул. Привокзальная, 9	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
11.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №323 по пр-кт Ленина, 98	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
12.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №520 по ул. Солнцева, 15	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили

13.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №3 012 по ул. Папанинцев 128	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
14.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №143 по ул. Проезд 2-й Кооперативный 10а	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация согласована. К выполнению работ не приступили
15.	Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №530 по ул. Шукшина, 32б	- май – октябрь 2021 г. - проектно-сметная документация возвращена на доработку. К выполнению работ не приступили

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).


Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаурская генерация» - «Барнаурская теплосетевая компания»



И.О.Немченко