

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – ведущим специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2021 по 14.07.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
-------	--------------------	--

1.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20 до тк-44/20/2	<ul style="list-style-type: none"> - май – октябрь 2021 г.; - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована; - ведутся земляные работы, устройство лотков, демонтаж и монтаж трубопровода, обратная засыпка
2.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду200 на 2Ду250 от ТК-44/20/2 до тк-44/20/3	<ul style="list-style-type: none"> - май – октябрь 2021 г.; - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована; - ведутся земляные работы
3.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду150 на 2Ду200 от ТК-44/20/3 до тк-232/1	<ul style="list-style-type: none"> - май – октябрь 2021 г.; - проектно-сметная документация предоставлена в полном объеме 02.03.2021, на момент проверки согласована; - работы по реконструкции трубопровода выполнены; - выполняются работы по устройству тепловой камеры и восстановлению благоустройства

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Условиями Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Ведущий специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В.Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В.Горбатенко