

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» апреля 2021 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым – главным специалистом отдела инженерной
Вячеславом инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Юрьевичем города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов филиала АО «Барнаульская генерация» -
Олеговича «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с 01.04.2021 по 14.04.2021.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»
1.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ)	май – декабрь - проектно-сметная документация предъявлена, возвращена на доработку 25.12.2020

2.	Перевод угольной котельной Анатолия 193а на газ	май – декабрь - проектно-сметная документация предъявлена 02.04.2021, находится на согласовании
3.	Строительство газовой котельной Пушкина, 82 (закрытие угольных котельных Красноармейский, 19, 21)	май – декабрь - проектно-сметная документация не предъявлена
4.	Реконструкция оборудования котельной по ул. Советская, 1Б (пос. Гоньба)	май – декабрь - проектно-сметная документация предъявлена 20.02.2021, направлена на доработку 11.03.2021, исправленная предъявлена 02.04.2021, вновь возвращена на доработку 07.04.2021, исправленная предъявлена 13.04.2021, находится на согласовании
5.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Смородиновая, 18б	май – декабрь - проектно-сметная документация предъявлена 13.11.2020, направлена на доработку 24.11.2020, исправленная предъявлена 03.03.2021, сметы согласованы
6.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Тяптина, 40	май – декабрь - проектно-сметная документация предъявлена 13.11.2020, направлена на доработку 24.11.2020, исправленная предъявлена 03.03.2021, сметы согласованы
7.	Реконструкция АСУТП котельной пос. Лесной, 11А	май – декабрь - проектно-сметная документация предъявлена 13.11.2020, направлена на доработку 24.11.2020, исправленная предъявлена 03.03.2021, сметы согласованы

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2019 по 2030 гг. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Условиями Соглашения определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта.

В настоящее время проектно-сметная документация предъявлена на 6 объектов из 7, из которых согласована на 3 объекта.

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация» от 02.03.2021, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения, что препятствует своевременному исполнению Комитетом своих контрольных функций и иных обязанностей.

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела
реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



И.О.Немченко