

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела  
Василия реализации инвестиционных проектов филиала  
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая  
компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2022 по 14.07.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» | Состояние выполнения |
|-------|--------------------|--|----------------------|
|-------|--------------------|--|----------------------|

|    |  |                      |   |
|----|--|----------------------|---|
| 1. | Реконструкция строительной части зданий ЦТП363 по адресу пр-кт Строителей, 26а (строка 156 реестровый номер 1752)                        | май-сентябрь 2022 г. | По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.<br>К выполнению работ не приступили.   |
| 2. | Реконструкция строительной части зданий ЦТП №342 по адресу ул. Шевченко, 84 (строка 157 реестровый номер 1722)                           | май-сентябрь 2022 г. | По состоянию на 13.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.<br>В ходе визуального осмотра установлено, что начаты работы по демонтажу кровельного покрытия здания ЦТП. |
| 3. | Реконструкция строительной части зданий ЦТП №378 по адресу ул. Колёсная, 14 (строка 158 реестровый номер 1768)                           | май-сентябрь 2022 г. | По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.<br>К выполнению работ не приступили.   |
| 4. | Реконструкция строительной части зданий ЦТП №3078 по адресу ул. Парижской Коммуны, 50а (строка 159 реестровый номер 00078000156E/213581) | май-сентябрь 2022 г. | По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.<br>К выполнению работ не приступили.   |
| 5. | Реконструкция строительной части зданий  | июнь-октябрь 2022 г. | По состоянию на 14.07.2022 проектно-  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | ЦТП №3044 по адресу ул. Пионеров, 6-в (строка 160 реестровый номер 1641) |  | <p>сметная документация предъявлена</p> <p>Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>К выполнению работ не приступили.</p> |
|--|--|--|---|

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация»  
- «Барнаульская теплосетевая компания»

В.В. Горбатенко