

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» июля 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 01.07.2022 по 14.07.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 248 п.м., от ТК140а/4 до ТК140а/5 ул. Беляева, 7 (строка 18 реестровый номер 9667)	май-август 2022 г.	По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д89, протяжённостью 354 п.м., Барнаул, Улица Юрина, дом № 184, От ТК-1 к зданию Юрина, 184 (строка 22 реестровый номер 9611)	май-август 2022 г.	По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром 1Д57, протяжённостью 121 п.м., Барнаул, ул. Антона Петрова, дом № 134гс, От А. Петрова, 134 до А. Петрова, 134а (строка 23 реестровый номер 9800)	май-август 2022 г.	По состоянию на 14.07.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Учитывая сроки выполнения работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация» от 24.02.2022, со стороны АО «Барнаульская генерация» допущено нарушение условий Соглашения.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

Д.В. Гольцер

Программа ОЭП не является приложением к Соглашению
и не имеет
Коррупционная служба АО
Барнаул - [подпись]

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация»
- «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко