

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 23.12.2019 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«14» апреля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры
Вячеславом комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула
Юрьевичем

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных
Ивана проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».
Олеговича

Дата проведения проверки: с **01.04.2020 по 14.04.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки проектно-сметной документации в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2020-2021 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 19.02.2020
1.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Пушкина, 55а	май - октябрь
2.	Строительство газовой котельной для закрытия угольной Чкалова, 194	май - октябрь

3.	Реконструкция АСУТП котельной Гоголя, 57	май - октябрь
4.	Реконструкция АСУТП котельной Чехова, 24	май - октябрь
5.	Перевод котельной по ул. Коммунаров, 57 на природный газ	май - октябрь
6.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Водников, 12а (пос. Затон)	май - октябрь
7.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Школьная, 65 (с. Лебяжье)	май - октябрь
8.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Школьная, 18 (пос. Новомихайловка)	май - октябрь
9.	Реконструкция АСУТП котельной по ул. Отечественная, 22	май - октябрь
10.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Гоголя, 22а (переключение на контур котельной по ул. Чехова, 24)	май - октябрь
11.	Строительство тепловых сетей до котельной по ул. Никитина, 22 (переключение на контур ТЭЦ)	май - октябрь

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют Разделу №5 приложения к Соглашению «Задание (основные мероприятия, которые предполагается осуществить в течение всего срока действия концессионного соглашения), предельный размер расходов на реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения».

По состоянию на 14.04.2020 проектно-сметная документация по данным мероприятиям, запланированным к реализации в 2020 году в рамках исполнения обязательств по Соглашению, со стороны АО «Барнаульская теплосетевая компания» не предъявлена.

Учитывая, что приступить к выполнению работ на объектах теплоснабжения в соответствии с Программой подготовки к ОЗП 2020-2021 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 19.02.2020 планируется в мае 2020 года, а условиями Соглашений определен порядок предоставления документации по перечню работ на текущий год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала проведения реконструкции объекта, со стороны АО «Барнаульская теплосетевая компания» допущено существенное нарушение условий Соглашения.

Данное нарушение со стороны АО «Барнаульская теплосетевая компания» препятствует своевременному исполнению Комитетом своих контрольных функций и иных обязанностей.

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

В.Ю.Перфильев

В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен: *Ведущий инженер: Рассмотрение материалов с мая 2020, в т.ч. разработка ПЭД по факту нарушения ПЭД директ. и т.д. Командиром*
 Ведущий инженер отдела реализации инвестиционных проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания» *с. 08.2020 г. Начальник ОРИ АО «БТСК» Глушич И.С.*

И.О.Немченко

И.О.Немченко