

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» октября 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер	– главным специалистом	отдела инженерной
Дарьей	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Васильевой	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко	– ведущего инженера по надзору за строительством	отдела
Василия	реализации инвестиционных проектов	филиала
Владимировича	АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»	

Дата проведения проверки: с **03.10.2022 по 14.10.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №124 по адресу ул.Попова, 190 (реестровый номер – 9822, строка – 56 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части здания завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
2.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №114 по адресу ул.50 лет СССР, 59 (реестровый номер – 1638, строка – 147 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части здания завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
3.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №101 по адресу ул.Панфиловцев, 3а (реестровый номер – 1608, строка – 132 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером Комитету в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>Ранее в ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части здания завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
4.	Реконструкция строительной части зданий ЦТП №537 по адресу Барнаул, ул. Островского, дом № 14в (реестровый номер – 1712, строка – 188 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером Комитету в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции строительной части зданий ЦТП завершены, при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.</p> <p>Согласно приложению №5 к</p>

			Соглашению срок реализации мероприятия «реконструкция строительной части зданий ЦТП №537 по адресу Барнаул, ул.Островского, дом № 14в» - 2022-2026 гг.
--	--	--	--

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

Начальник ОРЕП
ФЛ АО «БГ» - «ВТСК»
ГЛУШИЧ И.С.

