

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» октября 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной  
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации  
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела  
Василия реализации инвестиционных проектов филиала  
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая  
компания»

Дата проведения проверки: с 03.10.2022 по 14.10.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду108, 1Ду89, 1Ду76, протяжённостью 90 п.м., ул. Папанинцев, 121 от тк 251/4 до первого ввода (реестровый номер – 38002, строка – 8 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду133, Ду108, Ду89, протяжённостью 440 п.м., Барнаул, Улица Георгиева, дом № 44а (тс), от ТК-1 до ТК-2 (реестровый номер – 9669, строка – 9 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду273, протяжённостью 310 п.м., от ТК156 до ЦТП №106 ул. Энтузиастов, 5а (реестровый номер – 9943, строка – 10 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
4.	Реконструкция участка теплосети диаметром 3Ду108, 1Ду76, протяжённостью 126 п.м., Барнаул, Улица Малахова, дом № 118в(тс), от ТК-4 до ТК-5 (реестровый номер – 9774, строка – 12 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>

5.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду325, протяжённостью 428 п.м., от ТК6 до ЦТП №125 ул. Сиреневая, 11 (реестровый номер – 37939, строка – 11 в приложении №5 к Соглашению)	май-октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером предоставлена в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
6.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду89, протяжённостью 38 п.м., Барнаул, Улица Брестская, дом № 4 (тс), от ТК-49Б/3 до ж/д Брестская,4 (реестровый номер - 9682, строка - 14 в приложении №5 к Соглашению).	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
7.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-УТ-70/4 до ТК-251/1 (реестровый номер - 00078000156Е/112228, строка - 109 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участков теплосети с увеличением диаметра завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
8.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-251/1 до ТК-243/14 (реестровый номер - 00078000156Е/112228, строка - 110 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участков теплосети с увеличением диаметра</p>

			завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.
9.	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду500 от ТК-243/14 до ТК-243/1 (реестровый номер - 00078000156Е/112228, строка - 111 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участков теплосети с увеличением диаметра завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.
10.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Ду159, 1Ду108, протяжённостью 520 п.м., Барнаул, улица Малахова, дом № 109тс, от ТК-5 до ж/д Павловский тракт, 78а (реестровый номер - 9773, строка - 13 в приложении №5 к Соглашению)	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предъявлена Концессионером в адрес Комитета в установленный Соглашением срок и Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Начальник ОРИП  
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»  
ГЛУШИЧ И.С.



С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством  
отдела реализации инвестиционных проектов  
филиала АО «Барнаульская генерация» -  
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко