

## АКТ

### **о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»**

г. Барнаул

«15» июля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| Перфильевым | – главным специалистом                                  | отдела инженерной |
| Вячеславом  | инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации |                   |
| Юрьевичем   | города Барнаула   |                   |

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

|           |  |
|-----------|--|
| Немченко  | – ведущего инженера отдела реализации инвестиционных |
| Ивана     | проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».    |
| Олеговича |  |

Дата проведения проверки: **с 02.07.2020 по 15.07.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки выполнения работ на следующих объектах Соглашения:

– **техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №235 по адресу: г.Барнаул, ул.Анатолия, 99.**

Мероприятие соответствует перечню Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Срок выполнения работ на объекте в соответствии с предоставленной Программой подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. АО «Барнаульская теплосетевая компания» от 14.04.2020:

– 13.07.2020-15.09.2020.

По состоянию на 15.07.2020:

- проектно-сметная документация предъявлена, замечания не устранены;
- подрядчик определен, производится поставка материалов;
- к работам не приступили.

Главный специалист отдела инженерной  
инфраструктуры комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела  
реализации инвестиционных  
проектов АО «Барнаульская  
теплосетевая компания»



И.О.Немченко