

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская теплосетевая компания»

г. Барнаул

«15» июля 2020 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объёмов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская теплосетевая компания».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Перфильевым	– главным специалистом	отдела инженерной
Вячеславом	инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации	
Юрьевичем	города Барнаула	

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Немченко	– ведущего инженера	отдела реализации инвестиционных
Ивана	проектов АО «Барнаульская теплосетевая компания».	
Олеговича		

Дата проведения проверки: **с 02.07.2020 по 15.07.2020.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения осуществлен путем проверки устранения замечаний, выявленных по результатам плановой проверки, проведенной в период с 01.04.2020 по 14.04.2020 на следующих объектах Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Итоги плановой проверки, проведенной в период с 01.04.2020 по 14.04.2020, выявленные замечания
1.	<b>Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от тк-70а/4 через тк-70а/4/1 до т. А. в ж/д пр. Комсомольский, 107 с увеличением диаметров 159 на 219, от т. А. через тк-70а/4/2 и тк-70а/4/3 до тк-70а/4/4 с 108 на 133</b>	работы завершены, выявлены замечания по проектно-сметной документации, предъявленная документация возвращена на доработку, комиссионная приемка выполненных работ с участием специалистов Комитета не проводилась, акты о приемке выполненных работ сторонами не подписаны

Мероприятие соответствует перечню Основных мероприятий по реконструкции объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

По состоянию на 15.07.2020:

- выявленные замечания по предъявленной проектно-сметной документации не устранены;
- специалисты Комитета к приемке выполненных работ не привлекались;
- акт о приемке выполненных работ сторонами не подписан.

Главный специалист отдела  
инженерной инфраструктуры  
комитета по энергоресурсам  
и газификации города Барнаула



В.Ю.Перфильев

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер отдела  
реализации инвестиционных  
проектов АО «Барнаульская  
теплосетевая компания»



И.О.Немченко