

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 22.12.2020 №3 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» октября 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер – главным специалистом отдела инженерной
Дарьей инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации
Васильевной города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко – ведущего инженера по надзору за строительством отдела
Василия реализации инвестиционных проектов филиала
Владимировича АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая
компания»

Дата проведения проверки: с 03.10.2022 по 14.10.2022.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
1.	Реконструкция оборудования котельной, г. Барнаул, п.	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная

	Научный Городок, 47 (реестровый номер 00078000156E/139243 (139227,139228, 139230,139229, 1392)2, строка 2 в разделе №5 приложения к Соглашению)		документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 31.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована. К выполнению работ не приступили.
2.	Реконструкция тепловой сети, г. Барнаул, п. Научный Городок, 46 (тс) (реестровый номер 00078000156E/131141, строка 3 в разделе №5 приложения к Соглашению)	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 25.02.2022), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что выполнена реконструкция тепловой сети (замена запорной арматуры), при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.
3.	Реконструкция тепловой сети г. Барнаул, п. Научный Городок, 38 (реестровый номер 00078000156E/163770, строка 4 в разделе №5 приложения к Соглашению)	июнь-сентябрь 2022 г.	По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления - 25.02.2022), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что выполнена реконструкция тепловой сети (замена запорной арматуры), при этом акты выполненных работ в Комитет не предоставлены.

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с фактической реализацией в 2022 г., 2029 г. (раздел №5 приложения к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

Начальник ОРНП
от АО «БГ» - «БТС»
ГЛУШИЧ И.С.



С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаульская генерация» -
«Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко