

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Барнаул

С.И. Дугин

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
АО "Барнаулская теплосетевая компания"

А.А. Гросс

" " 2019 г.

Программа подготовки к ОЗП 2019-2020 гг. АО "Барнаулская теплосетевая компания"

№ п/п	Название проекта / участка	Технические данные			Затраты тыс.рублей с НДС	Сроки выполнения работ	Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту)	Наименование подрядной организации	
		Источник	протяженность						диаметр Ду, мм
			м.п.	по трассе, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Концессионное соглашение № 1		8 153,26	3 829,68		280 750			
1	Реконструкция теплотрасс		7 129,26	3 317,68		151 087			
	ПИР 4 участка т/с					977			
1.1	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Малахова, 116 ТК-162 до ТК-109/12	БТЭЦ-3	193,00	96,50	2Ду400	10 756	01.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Труба б.д. в наличии Труба ППМ (п.м.) - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - 10.07.2019 Компенсаторы - 24.06.19	ООО "СЭМ"
1.2	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Попова, 186 от ТК-124/4 до ТК-124/5	БТЭЦ-3	311,20	77,80	2Ду200, Ду150, Ду100	6 016	28.06.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 10.07.2019	ООО "СЭМ"
1.3	Техническое перевооружение участка тепловой сети: С.Армии 133, от ТК-159/3 до 2-ая Северо-Западная, 107	БТЭЦ-3	686,60	343,30	2Ду300	25 525	начало работ с 15.07.2019; 18.07.2019-10.08.2019 в металле; до 25.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - 25.07.2019 ЗА - 12.07.2019 ФЭ - в наличии ОПС - 20.07.2019 КЗС - 19.07.2019	ООО "Приборы учета"
1.4	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Павловский тракт, 108 от ТК-116/2 до ТК-116/7	БТЭЦ-3	654,80	163,70	3Ду150, Ду100	7 341	начало работ с 08.07.2019; 13.07.2019-28.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - 18.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019	ООО "Приборы учета"
1.5	Техническое перевооружение участка тепловой сети: 50 лет СССР, 20 от ТК-103/2 до ж/д ул. 50 лет СССР, 22	БТЭЦ-3	361,00	90,25	3Ду150, Ду100	6 740	начало работ с 10.07.2019; 15.07.2019 - 30.07.2019 в металле; до 10.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 10.07.2019	ООО "Приборы учета"
1.6	Техническое перевооружение участка тепловой сети: от ТК-115/2 до ж/д ул. Сухэ-Батора, 8	БТЭЦ-3	347,20	86,80	3Ду100, Ду80	3 997	10.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 Компенсаторы - 15.07.2019 ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019	ООО "СЭМ"
1.7	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Павловский тракт, 70а д/с №222 до ТК-112/3 (ЦГВ).	БТЭЦ-3	179,40	59,80	2Ду80, Ду65	2 274	22.07.2019 - 05.08.2019 в металле; до 12.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - 15.07.2019 ЗА - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019	ООО "СЭМ"
1.8	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Павловский тракт, 64 д/с №196 до ТК-112/6 (ЦГВ).	БТЭЦ-3	256,00	64,00	2Ду80, Ду65, Ду50	3 054	04.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - 28.06.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019	ООО "СЭМ"
1.9	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Монтажных, 5 от ТК-7 до ТК-8	БТЭЦ-2	762,40	190,60	2Ду200, 2Ду150	14 032	01.07.2019 - 25.07.2019 в металле; до 31.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 15.07.2019 ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЗС - 19.07.2019	АО "СибЭР"
1.10	Техническое перевооружение участка тепловой сети: от Юрина, 232 до Кавалерийской, 11; от Кавалерийской, 11 через Гущина, 201, Гущина, 197, Гущина, 195 до Гущина, 191; от Гущина, 205, 203, 199 до Гущина, 193	БТЭЦ-2	1 148,00	1 148,00	Ду150, Ду100, Ду80, Ду65	14 693	Начало работ 25.07.2019; 01.08.2019 - 20.08.2019 в металле; до 25.08.2019 восстановление благоустройства	Труба ППМ - 31.07.19 ЗА - в наличии ФЭ - 10.07.19 ОПС - 20.07.19 КЗС - 20.07.19	ООО "Приборы учета"
1.11	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Шукшина, 7 от ТК-1 до ЦТП №526	БТЭЦ-3	108,00	54,00	3Ду200, 1Ду100	3 775	10.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 18.07.2019 ФЭ - 18.07.2019 ОПС - 18.07.2019 КЗС - 19.07.2019	ООО "СЭМ"
1.12	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Гущина, 171 ЦТП №539 от ТК-1 до ТК-1а	БТЭЦ-2	432,60	216,30	2Ду200	14 587	01.07.2019 - 15.08.2019 в металле; до 31.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - 28.06.19 Труба ППМ - 30.06.19 ЗА - 15.07.19 ФЭ - 15.07.19 ОПС - 18.07.19 КЗС - 19.07.19	АО "СибЭР"
1.13	Техническое перевооружение участка тепловой сети: т/с пр. Комсомольский 81 от ТК до ж/д	БТЭЦ-2	215,70	71,90	3Ду65	2 531	19.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 15.07.2019 ФЭ - 20.07.2019 ОПС - 20.07.2019 КЗС - 19.07.2019 ЖБИ - в наличии	ООО "СЭМ"
1.14	Техническое перевооружение участка тепловой сети: т/с ул. Водопроводная 138 от ТК 12 до ТК 13	БТЭЦ-2	193,60	96,80	2Ду300	10 303	начало работ с 28.06.2019; 03.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 благоустройство	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 10.07.2019 ФЭ - в наличии ОПС - 10.07.2019 КЗС - 19.07.2019 Компенсаторы - в наличии	ООО "СЭМ"
1.15	Техническое перевооружение участка тепловой сети: т/с пр. Строителей 41а до ТК 44/7/6а	БТЭЦ-2	213,20	106,60	2Ду150	4 664	25.07.2019 - 10.08.2019 в металле; до 20.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - 25.07.2019 Труба ППМ - 31.07.2019 ЗА - 25.07.2019 ФЭ - 25.07.2019 ОПС - 25.07.2019 КЗС - 25.07.2019 ЖБИ - 25.07.2019	ООО "СЭМ"
1.16	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Барнаул, улица Чудненко, дом № 91 ТК 6 до стены ж.д. Чудненко, 91	БТЭЦ-2	146,80	36,70	3Ду65, 1Ду50	1 179	10.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - 10.07.2019 Труба ППМ - 05.07.2019 ЗА - 12.07.2019 ФЭ - 17.07.2019 ОПС - 17.07.2019 КЗС - 25.07.2019	ООО "СЭМ"
1.17	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Барнаул, Улица Глушкова, дом № 34(тс) (От ТК92 до ж/д Глушкова, 34)	БТЭЦ-2	84,00	42,00	2Ду150	2 045	25.07.2019 - 10.08.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - 25.07.2019 Труба ППМ - 31.07.2019 ЗА - 25.07.2019 ФЭ - 25.07.2019 ОПС - 25.07.2019 КЗС - 20.07.2019	ООО "СЭМ"
1.18	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Барнаул, пр. Ленина, дом №159. (От ТК 6 через ТК6/1 доТК7)	БТЭЦ-2	271,50	90,50	3Ду100	3 964	20.07.2019 - 03.08.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии ЗА - 12.07.19 ФЭ - в наличии ОПС - 18.07.19 КЗС - 20.07.19 Компенсаторы - 20.07.19	ООО "СЭМ"

1.19	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Барнаул, ул. Горно-Алтайская, дом №15а(мс). (От ТК11с/4 через ТК нов. До ж/д Горно-Алтайская,15)	БТЭЦ-2	264,60	132,30	2Ду150	4 424	03.07.2019 - 22.07.2019 в металле; до 01.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - наличие Труба ППМ - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - 10.07.2019 КЭС - 19.07.2019	ООО "СЭМ"
1.20	Техническое перевооружение участка тепловой сети: От ТК у ж/ дома Г. Исакова 121 до ТК у ж/ д Г. Исакова,123	БТЭЦ-2	72,36	36,18	2Ду100	1 689	начало работ с 03.07.2019; 08.07.2019-19.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - наличие Труба ППМ - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЭС - 19.07.2019	ООО "Приборы учета"
1.21	Техническое перевооружение участка тепловой сети: От ТК у ж/ дома Г. Исакова 119 до ТК у ж/ д Г. Исакова,121	БТЭЦ-2	94,30	47,15	2Ду100	1 740	начало работ с 03.07.2019; 08.07.2019-19.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - наличие Труба ППМ - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЭС - 19.07.2019	ООО "Приборы учета"
1.22	Техническое перевооружение участка тепловой сети: От ТК у ж/ дома Г. Исакова117 до ТК у ж/ д Г. Исакова,119	БТЭЦ-2	96,20	48,10	2Ду100	1 830	начало работ с 03.07.2019; 08.07.2019-19.07.2019 в металле; до 30.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - наличие Труба ППМ - в наличии ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 15.07.2019 КЭС - 19.07.2019	ООО "Приборы учета"
1.23	Техническое перевооружение участка тепловой сети: Барнаул, Северо-Западная,163а: от ТК у ж/ дома Г. Исакова123 до ж/ д Г. Исакова,123 от ТК у ж/ дома Г. Исакова121 до ж/ д Г. Исакова,121 от ТК у ж/ дома Г. Исакова119 до ж/ д Г. Исакова,119 от ТК у ж/ дома Г. Исакова117 до ж/ д Г. Исакова,117 от ТК у ж/ дома Г. Исакова115 до ж/ д Г. Исакова,115	БТЭЦ-2	36,80	18,40	2Ду80, 2Ду65	2 951	начало работ с 03.07.2019; 08.07.2019 - 10.08.2019 в металле; до 30.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - 31.07.2019 ЗА - 24.06.2019 ФЭ - 15.07.2019 ОПС - 20.07.2019	ООО "Приборы учета"
2	Реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра		1 024,00	512,00		50 581,00			
2.1	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК70а/4 до ТК70а/4/4	БТЭЦ-2	372,00	186,00	2Ду100	11 355	27.06.19 - 15.08.19, до 30.08.19 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба ППМ - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - 10.07.2019 ОПС - 15.07.19 КЭС - 19.07.19 Компенсаторы - 15.07.19 ЖБИ - в наличии	ООО "Приборы учета"
2.2	Реконструкция участка теплосети с увеличением диаметра от ТК-4М до ТК-8М	БТЭЦ-3	652,00	326,00	2Ду300	39 226	22.05.19 - 17.06.19 - 1 этап - 100 м трассы 05.07.19 - 25.07.19 - 2 этап до 10.08.19 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии ЖБИ - 30.06.19	ООО "КРСК"
№ п/п	Название проекта / участка	Источник	Технические данные			Затраты тыс.рублей с НДС	Сроки выполнения работ	Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту)	Наименование подрядной организации
			Насосы	ВВП					
			кол-во	Тип	Кол-во секций / пакетов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Техническое перевооружение насосных агрегатов и ВВП					34 736,61			
3.1	ПИР						5 000,00		АО "СибИАЦ"
3.2	Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №119 по адресу Суворова 13	БТЭЦ-3	2,00	Кожухотрубный	9		3 181,42	15.08.2019 - 15.09.2019	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.3	Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №556 по адресу Малахова 61а	БТЭЦ-3	1,00	Кожухотрубный	7		5 535,82	15.08.2019 - 15.09.2020	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
		БТЭЦ-3	1,00	Кожухотрубный	2			15.08.2019 - 15.09.2021	
3.4	Техническое перевооружение теплообменного оборудования ЦТП №502 по адресу Г.Исакова 169	БТЭЦ-3	2,00	Кожухотрубный	9		3 271,26	15.08.2019 - 15.09.2022	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.5	Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №228 по адресу Комсомольский 104	БТЭЦ-2	1,00	Кожухотрубный	9		3 804,95	15.08.2019 - 15.09.2023	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.6	Техническое перевооружение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №237 по адресу Короленко 72	БТЭЦ-3	3,00	Кожухотрубный	15		10 067,91	15.08.2019 - 15.09.2024	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.7	Техническое перевооружение теплообменного оборудования ЦТП №3005 по адресу Союза Республик 44	БТЭЦ-2	0,00	Кожухотрубный	7		1 758,95	15.08.2019 - 15.09.2025	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
3.8	Техническое перевооружение теплообменного оборудования ЦТП №406 по адресу ул.Белыева,37	БТЭЦ-2	0,00	Кожухотрубный	6		2 116,30	15.08.2019 - 15.09.2026	в поставке до 20.08.2019 проводятся процедуры по выбору подрядчика
4	Оснащение частотно-регулируемым приводом насосных групп горячего водоснабжения на Центральных тепловых пунктах					10	5 030,00	Июль-август	
№ п/п	Адрес ЦТП	№ ЦТП	Затраты 2019, т.р. с НДС	Сроки выполнения работ	Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту)	Подрядчик			
1	2	3	4	5	6	7			
5	Реконструкция строительной части зданий ЦТП					39 315,50			
5.1	ПИР						3 500,00		АО "СибИАЦ"
5.2	ул.Шукина, 6				523		6 195,00	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.3	ул. Георгия Исакова, дом № 209а				508		6 148,70	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.4	ул. Попова, дом № 60				525		5 259,54	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.5	ул. Юрина 243а				555		4 673,68	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.6	ул. Тимуровская, 42а				475		1 177,98	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.7	ул. Советской армии, 50в				4069		3 500,00	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.8	ул.Малахова, 109				111		4 130,00	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
5.9	ул. Девовская, 17а				356		4 730,60	август-ноябрь	поставка подрядчика проводятся процедуры по выбору подрядчика
№ п/п	Название проекта / участка	Источник	Технические данные			Затраты тыс.рублей с НДС	Сроки выполнения работ	Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту)	Наименование подрядной организации
			протяженность		диаметр				
			м.п.	по трассе, м	Ду, мм				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Реконструкция магистральных тепловых сетей в рамках перехода Барнаула в ценовую зону (алькотельная)					206 991			
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей в БТСК (без увеличения диаметра)					1 421,00	710,50	81 342,00	
1.1	от ТК-16 до ТК-17 по ул. Малахова	БТЭЦ-3	248,00	124,00	2Ду500	15 382,00	23.05.19 - 07.07.19, до 17.06.19 - обвязка ТК17; 24.06.2019 с 8:00 до 20:00 - перекрытие движения трамваев и автотранспорта по ул. Гридасова, до 30.07.19 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии	ООО "КРСК"
1.2	от ТК-70а до ТК-71а по пр.Калинина	БТЭЦ-2	351,00	175,50	2Ду500	21 771,00	25.06.19 - 31.07.19, до 10.08.19 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии	ООО "КРСК"
1.3	от ТК-34с до ТК-33с по ул.Г.Исакова	БТЭЦ-3	300,00	150,00	2Ду500	18 608,00	23.05.19 - 17.06.19, до 30.07.2019 восстановление благоустройства	Труба БД - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии	ООО "КРСК"
1.4	от ТК-18/2 до ТК-18/7 по ул.Г.Алтайская	БТЭЦ-2	378,00	189,00	2Ду350	17 711,00	05.07.2019 - 25.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД - в наличии Труба ППМ (м - в наличии) ЗА - 10.06.19 ФЭ - 15.07.2019 ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии	ООО "КРСК"

1.5	от ТК-10а/7 до ТК-10а/6 по ул.Шушкина	БТЭЦ-3	144,00	72,00	2Ду400	7 870,00	05.07.2019 - 31.07.2019 в металле; до 15.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД - в наличии Труба ППМ (м) - 10.07.2019 ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии	ООО "КРСК"
2	Реконструкция магистральных тепловых сетей в БТМК (без увеличения диаметра)		1 313,00	656,50		102 223,00			
2.1	от УГ-10/1 до УГ-12 по пр.Космонавтов	БТЭЦ-2	560,00	280,00	2Ду800	34 305,00	27.06.19 - 31.07.19, в том числе: 19.07.2019 - перекрытие движения трамваев; до 05.08.2019 восстановление благоустройства	Труба БД - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии ЖБИ - 25.07.2019	ООО "БММ"
2.2	от ТК-24 до ТК-25 по ул. Власихинская	БТЭЦ-3	327,00	163,50	2Ду800	17 528,00	11.07.19 - 25.07.19 в металле; до 31.07.2019 восстановление благоустройства	Труба БД - в наличии ОПС - в наличии	ООО "БММ"
2.3	от ТК-143А до ТК-143 по ул. Малахова	БТЭЦ-3	122,00	61,00	2Ду500	11 923,00	11.07.19 - 18.07.19 в металле, до 31.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД - в наличии ЗА - 15.07.19 ФЭ - 10.07.19 ОПС - 15.07.19 Компенсаторы - в наличии	ООО "БММ"
2.4	от ТК-1а до ТК-2 по ул. Попова	БТЭЦ-3	105,00	52,50	2Ду1000	11 761,00	10.07.19 - 31.07.19, до 10.08.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии	ООО "БММ"
2.5	от ТК-152б до ТК-152а по ул. Малахова	БТЭЦ-3	199,00	99,50	2Ду700	26 706,00	27.05.19 - 20.07.19, в том числе: 1 этап - с 14.06.2019 по 20.06.2019 - ограничение движения по нечетной стороне ул. Малахова 2 этап - с 22:00 21.06.2019 по 22:00 23.06.2019 - останов движения трамваев 3 этап - с 24.06.2019 по 30.06.2019 - ограничение движения по четной стороне ул. Малахова до 20.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии	ООО "БММ"
3	Реконструкция участков тепломагистрали М-31 по ул. Попова с увеличением диаметра		180,00	90,00		23 426,00			
3.1	от См.ТК до ТК-15 по ул. Попова	БТЭЦ-3	180,00	90,00	2Ду800	23 426,00	20.05.19 - 09.06.19 (переход под автодорогой и трамвайными путями); до 10.07.19 в металле до 30.07.2019 восстановление благоустройства	Трубы - в наличии Труба БД в наличии ЗА - в наличии ФЭ - в наличии ОПС - в наличии Компенсаторы - в наличии	ООО "КРСК"
№ п/п	Название проекта / участка	Источник	Технические данные			Затраты тыс.рублей с НДС	Сроки производства работ (включая благоустройство)	Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту)	Наименование подрядной организации
			протяженность		диаметр				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Ремонтная программа		15 010,00	1 733,50		346 200			
1	Капитальный ремонт тепловых сетей		3 010,00	1 733,50		115 950			
1.1	Капитальный ремонт тепловой сети М-34 ТК-14-ТК-15 Ду820	БТЭЦ-3	168,00	84,00	2Ду820	11 681	Постановление №747 от 08.05.2019 (13.05.19 - 17.06.19), до 12.07.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "Сибстройремонт"
1.2	Капитальный ремонт тепловой сети по от ТК-38а до ТК-40 М-22 по пр. Ленина	БТЭЦ-2	280,00	140,00	2Ду630	13 330	27.06.19 - 31.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "Сибстройремонт"
1.3	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Энтузиастов М-31 от ПНС-9 в сторону ТК-21 Ду-720	БТЭЦ-3	180,00	90,00	2Ду720	9 712	Постановление №745 от 08.05.2019 (13.05.19 - 19.06.19), до 15.07.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "Сибстройремонт"
1.4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-33 до ТК-35 М-34 по ул.Папанинцев	БТЭЦ-3	540,00	270,00	2Ду720	27 494	Постановление №749 от 08.05.2019 (18.05.19 - 08.07.19), до 05.08.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "Сибстройремонт"
1.5	Капитальный ремонт тепловой сети ТК-32/17 проходной канал ул.Профинтерна,М21	БТЭЦ-2	66,00	33,00	2Ду720	7 765	Постановление №999 от 19.06.2019 (21.06.19 - 16.08.19), до 12.08.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "Сибстройремонт"
1.6	Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Попова ТК 2 - ТК-4а М41, Ду 720	БТЭЦ-2	256,00	128,00	2Ду720	11 980	Постановление №995 от 20.06.2019 (26.06.19 - 03.09.19), до 26.08.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "Сибстройремонт"
1.7	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова от ТК-76/2а до ТК- 76/3 М410	БТЭЦ-2	120,00	60,00	2Ду426	4 974	27.06.19 - 10.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "СТЭК"
1.8	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Г. Исакова от ТК-36с в сторону ТК-37с М332	БТЭЦ-3	200,00	100,00	2Ду530	8 808	Постановление №748 от 08.05.2019 (13.05.19 - 27.06.19), до 01.07.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "СТЭК"
1.9	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Шушкина от ТК-12а/4а до ТК-12а/5 М331	БТЭЦ-3	270,00	135,00	2Ду426	9 042	Постановление №746 от 08.05.2019 (13.05.19 - 29.06.19), до 04.07.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "СТЭК"
1.10	Капитальный ремонт тепловой сети М224 от точки А (в районе ТК 71 а) в направлении к ТК38а/б	БТЭЦ-2	140,00	70,00	2Ду530	8 924	22.07.19 - 31.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "СТЭК"
1.11	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Попова, 46 до ул. Попова, 48	БТЭЦ-2	76,00	19,00	2Ду76	415	17.07.19 - 25.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "СТЭК"
1.12	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Попова, 44 до ул. Попова, 46	БТЭЦ-2	201,00	201,00	0	234	17.07.19 - 31.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "СТЭК"
1.13	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №511 через ж/д ул. Г.Исакова, 236 через ж/д ул. Островского, 48 до ж/д ул. Островского, 50	БТЭЦ-3	367,00	367,00	0	605	17.07.19 - 31.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "СТЭК"
1.14	Капитальный ремонт тепловой сети от ж/д Георгиева, 11а до ж/д Сух-Батора, 18	БТЭЦ-3	146,00	36,50	2Ду108	986	23.05.19 - 31.07.19 (технологическая часть)	в наличии	ООО "СТЭК"
2	Текущий ремонт тепловых сетей		12 000,00			166 080			
3	Прочие работы по ремонтам					64 170			
№ п/п	Название проекта / участка	Источник	Технические данные			Затраты тыс.рублей с НДС	Сроки выполнения работ	Срок поставки МТР (полная комплектация по объекту)	Наименование подрядной организации
			протяженность		диаметр				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Перевод потребителей котельной Лесной тракт на контур теплоснабжения ЕТО АО «Барнаульская генерация», источник БТЭЦ-3		4 061,40	2 030,70		342 000			
1	Техническое перевооружение тепловых сетей от ул. Тракторная, 35Б до пр-д Южный, 39 , протяженностью 2 030,7 м по трассе		4 061,40	2 030,70	2Ду600, 2Ду700	342 000	24.04.19 - 15.09.19, до 30.10.2019 восстановление благоустройства	в наличии	ООО "БСР"
ИТОГО			30 138,66			1 175 941,11			

Заместитель директора по развитию АО "Барнаульская теплосетевая компания"

В.А. Щелоков

исп. Начальник ОРИП АО "Барнаульская теплосетевая компания" Глушич И.С.

Обозначение:

Труба БД - трубы большого диаметра; Труба ППМ - предизолированные трубы в ППМ; ЗА - запорная арматура; ФЭ - фасонные элементы (отводы, тройники, переходы); ОПС - опорно-подвесная система (скользящие и неподвижные опоры); КЭС - комплекты заделки стыков предизолированных труб