

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» октября 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер
Дарьей
Васильевной – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко
Василия
Владимировича – ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с **03.10.2022 по 14.10.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2021-2022 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №539 по ул. Юрина, 206в (реестровый номер – 00078000156Е/118883, строка - 259 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету в полном объеме предоставлена (дата предоставления 02.04.2021), на момент проведения проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
2.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №147 по ул. Малахова, 91 (реестровый номер - 00078000156Е/120098, строка - 266 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП завершены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
3.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №159 по ул. Советской Армии, 133г (реестровый номер – б/н, строка - 256 в приложении №5 к Соглашению).</p>	май – октябрь 2021 г.	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация Концессионером Комитету в полном объеме предоставлена (дата предоставления 02.04.2021), на момент проведения проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
4.	Техническое	май – октябрь 2021 г.	По состоянию на 14.10.2022

	<p>переворужение насосных агрегатов и теплообменного оборудования ЦТП №514 по адресу Г.Исакова 235а (реестровый номер - 00078000156Е/118473, строка - 283 в приложении №5 к Соглашению)</p>		<p>проектно-сметная документация Концессионером Комитету в полном объеме предоставлена (дата предоставления 02.04.2021), на момент проведения проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены.</p> <p>Согласно приложению 5 к настоящему Соглашению срок реализации мероприятия 2022 – 2026 гг.</p>
5.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов, реконструкция средств автоматики насосных групп в ЦТП №126 по Павловский тракт, 263а (реестровый номер - 00078000156Е/120181, строка - 252 в приложении №5 к Соглашению)</p>	<p>май – октябрь 2021 г.</p>	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
6.	<p>Техническое перевооружение насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №120 по ул. Суворова, 11 (реестровый номер - 00078000156Е/120577, строка - 264 в приложении №5 к Соглашению)</p>	<p>май – октябрь 2021 г.</p>	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.</p>
7.	<p>Техническое перевооружение</p>	<p>май – октябрь 2021 г.</p>	<p>По состоянию на 14.10.2022 проектно-сметная документация</p>

насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП №129 по ул. Новосибирская, 16 (реестровый номер – б/н, строка - 263 в приложении №5 к Соглашению)		предоставлена Концессионером Комитетом в полном объеме (дата предоставления 02.04.2021), на момент проверки Комитетом согласована. В ходе визуального осмотра установлено, что работы по техническому перевооружению насосных агрегатов и средств автоматики насосных групп в ЦТП выполнены. Акты выполненных работ в Комитет предоставлены, находятся на проверке в Комитете с целью принятия решения о согласовании.
--	--	---

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

Начальник ОРХП
АО «ЭГ» - «БТС»
ГЛУШИЧ И.С.

