

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования – городского округа города Барнаула Алтайского края от 30.06.2017 №1 (далее – Соглашение), заключенного с АО «Барнаульская генерация»

г. Барнаул

«14» октября 2022 г.

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», раздела 9 Соглашения, проведена плановая проверка соблюдения условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, оценка фактически выполненных объемов работ.

Концедент – муниципальное образование городской округ – город Барнаул Алтайского края, от имени которого выступает комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – Комитет).

Концессионер – акционерное общество «Барнаульская генерация».

Проверка проводилась представителем Комитета:

Гольцер Дарьей Васильевной – главным специалистом отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

с участием уполномоченного представителя Концессионера:

Горбатенко Василия Владимировича – ведущего инженера по надзору за строительством отдела реализации инвестиционных проектов филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания»

Дата проведения проверки: с **03.10.2022 по 14.10.2022.**

Общая продолжительность проверки: **10 рабочих дней.**

Контроль проведен в отношении следующих объектов Соглашения:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ на объекте в соответствии с программой подготовки к ОЗП 2022-2023 гг. АО «Барнаульская генерация»	Состояние выполнения
-------	--------------------	--	----------------------

1.	Реконструкция участка теплосети диаметром, протяжённостью 248 п.м., от ТК140а/4 до ТК140а/5 ул. Беляева, 7 (реестровый номер 9667, строка 18 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-август 2022 г.	<p>По состоянию на 04.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети выполнены, благоустройство не завершено.</p> <p>Согласно информации администрации Октябрьского района города Барнаула для выполнения капитального ремонта тепловой сети по ул.Беляева, 7 АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ от 15.08.2022 №128, разрешение (ордер) на момент проверки не закрыто.</p>
2.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д89, протяжённостью 354 п.м., Барнаул, Улица Юрина, дом № 184, От ТК-1 к зданию Юрина, 184 (реестровый номер 9611, строка 22 в разделе №5 приложения к Соглашению)	май-август 2022 г.	<p>По состоянию на 04.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети выполнены, благоустройство не завершено.</p> <p>Согласно информации администрации Ленинского района города Барнаула для выполнения капитального ремонта тепловой сети по ул.Юрина,184 АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» выдано разрешение (ордер) на</p>

			производство земляных работ от 08.07.2022 №78-л, разрешение (ордер) на момент проверки не закрыто.
3.	Реконструкция участка теплосети диаметром 1Д57, протяжённостью 121 п.м., Барнаул, ул. Антона Петрова, дом № 134тс, От А. Петрова, 134 до А. Петрова, 134а (реестровый номер 9800, строка 23 в приложении №5 к Соглашению)	май-август 2022 г.	<p>По состоянию на 04.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены.</p>
4.	Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д114, протяжённостью 95 п.м., Барнаул, Улица 50 лет СССР, дом № 14в(тс), От ж/д Георгиева, 37 до ЦТП 108; От ЦТП 108 до ж/д 50 лет СССР, 14 (реестровый номер 9657, строка 19 в приложении №5 к Соглашению)	май-август 2022 г.	<p>По состоянию на 04.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены.</p> <p>Согласно информации администрации Индустриального района города Барнаула для выполнения капитального ремонта тепловой сети по ул.Георгиева,37 АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ от 05.05.2022 №0071-ж, разрешение (ордер) закрыто 05.09.2022.</p>
5.	Реконструкция участка теплосети диаметром 3Д108, Д89, протяжённостью 849 п.м., Барнаул, ул. Малахова, 177 тс, от ТК-11 до ж/д Малахова, 171 (реестровый номер	май-август 2022 г.	По состоянию на 04.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки

	00078000156E/114845, строка 17 в приложении №5 к Соглашению)		<p>Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети завершены.</p> <p>Согласно информации администрации Индустриального района города Барнаула для выполнения капитального ремонта тепловой сети по ул.Малахова, 177 тс, от ТК-11 до ж/д Малахова, 171 АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ от 14.06.2022 №0110-ж, разрешение (ордер) закрыто 20.09.2022.</p>
6.	<p>Реконструкция участка теплосети диаметром 2Д89, 1Д89, протяжённостью 39 п.м., Барнаул, Улица Островского, дом № 56 тс, От ТК-6 до дома ул.Островского, 56 (реестровый номер 00078000156E/161786, строка 20 в приложении №5 к Соглашению)</p>	май-август 2022 г.	<p>По состоянию на 04.10.2022 проектно-сметная документация предоставлена Концессионером Комитету в полном объеме (дата предоставления 05.03.2022), на момент проверки Комитетом согласована.</p> <p>В ходе визуального осмотра установлено, что работы по реконструкции участка теплосети выполнены, благоустройство не завершено.</p> <p>Согласно информации администрации Ленинского района города Барнаула для выполнения капитального ремонта тепловой сети по ул.Островского, 56-58 АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания» выдано разрешение (ордер) на производство земляных работ от 22.07.2022 №86-л, разрешение (ордер) на момент проверки не закрыто.</p>

Мероприятия по строительству и реконструкции данных объектов соответствуют перечню заданий и основных мероприятий по реконструкции и (или) созданию объекта соглашения с периодом фактической реализации с 2017 по 2031 гг. (приложение №5 к Соглашению).

Главный специалист отдела инженерной
инфраструктуры комитета по энергоресурсам
и газификации города Барнаула



Д.В. Гольцер

С актом ознакомлен:

Ведущий инженер по надзору за строительством
отдела реализации инвестиционных проектов
филиала АО «Барнаурская генерация» -
«Барнаурская теплосетевая компания»



В.В. Горбатенко

Начальник ЗРИИ
ФЛ АО «БГ» - «БТСК»
ГЛУШИЧ И.С.

