

Утверждаю
 Директор ООО «Строймеханизация №1»
 М.Ю. Черноусов
 17 апреля 2025 года

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг теплоснабжающей организации ООО «Строймеханизация №1». Источник теплоснабжения-газовая котельная по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122Д

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Дата проведения	Ответственный исполнитель
1	Опрессовка внутреннего трубопровода котельной. Совместно с заказчиком опрессовка трубопроводов жилого комплекса.	Окончание отопительного сезона	ООО «Энергия-Сервис»
2	Снятие оборудования в поверку согласно графику, забор воды после системы ХВП на анализ	16.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
3	Устранение выявленных при опрессовке недостатков, текущий ремонт с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров, повторная опрессовка трубопроводов	16.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
4	Визуальный осмотр газопровода. Устранение ржавчины, нарушения лакокрасочного покрытия. Обновление подписей информационных табличек, при необходимости замена данных табличек. Ревизия газового оборудования.		
5	Проверка срабатывания устройств защиты, блокировки и сигнализации.	16.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
6	Механическая чистка топки котлов, обслуживание горелок.	16.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
7	Протяжка контактов в щитах, ревизия насосного оборудования.	17.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
8	Ревизия вентилиционной установки, ревизия системы химводоподготовки.	17.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
9	Проверка настройки и действия предохранительных устройств газоиспользующего оборудования, проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК на регуляторе.		
10	Установка оборудования с поверки.	18.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»

объектов, подключенных к источнику теплоснабжения ООО «Строймеханизация №1» по адресу: г. Барнаул, ул. Нагорная, 6-я, 15Г/10



ПЕРЕЧЕНЬ Утверждаю
Директор ООО «Строймеханизация №1»
М.Ю. Черноусов
«17» апреля 2025 года

№№ пп	Наименования объекта	Общая площадь (м2), этажн.	Управляющая компания	Примечание
1.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, ул. Нагорная, 6-я, 15Г/2	9657,8 м2, 17 этажей	ООО УК «Эпохи»	
2.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, ул. Нагорная, 6-я, 15Г/6	8980,4 м2, 17 этажей	ООО УК «Перспектива»	
3.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, ул. Нагорная, 6-я, 15Г/7	14513,0 м2, 17 этажей	ООО УК «Перспектива»	
4.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, ул. Нагорная, 6-я, 15Г/10	22950,0 м2, 18 этажей	ООО УК «ЭПОХИ»	

Директор

М.Ю. Черноусов


Утверждаю
Директор ООО «Строймеханизация №1»
М.Ю. Черноусов
«17» апреля 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подключенных к источнику теплоснабжения ООО «Строймеханизация №1» по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122Д

№№ пп	Наименования объекта	Общая площадь (м2), этажн.	Управляющая компания	Примечание
1.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, пр Комсомольский, 122В, корпус 1	23005,8 м2, 15-17 этажей	ООО «Простор»	
2.	Торгово-административное здание по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122В. Корпус 2	606,9 м2, 1 этаж	ООО «Эдельвейс» ООО «Мария-Ра»	
3.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, пр Комсомольский, 122В, корпус 3	29159,0 м2, 14-15-17 этажей	ООО УК «Перспектива»	
4.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, пр Комсомольский, 122В, корпус 4	14656,0 м2, 24 этажа	ООО УК «ЭПОХИ»	
5.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, пр Комсомольский, 122Г	24681,0 м2, 17 этажей	ООО УК «ЭПОХИ»	
6.	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Барнаул, пр Комсомольский, 122	1192,1 м2, 3 этажа	ООО УК «ПКС»	

Директор



М.Ю. Черноусов

Утверждено
Директор ООО «Строймеханизация №1»
М.Ю. Черноусов
«17» апреля 2025 года

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающей организации
ООО «Строймеханизация №1». Источник теплоснабжения-газовая котельная по адресу: г. Барнаул, ул. Ленинградская, 6-я, 15г/10



№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Дата проведения	Ответственный исполнитель
1	Опрессовка внутреннего трубопровода котельной. Совместно с заказчиком опрессовка трубопровода жилого комплекса.	Окончание отопительного сезона 10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
2	Снятие оборудования в поверку согласно графику, забор воды после системы ХВП на анализ	10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
3	Устранение выявленных при опрессовке недостатков, текущий ремонт с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров, повторная опрессовка трубопроводов	10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
4	Визуальный осмотр газопровода. Устранение ржавчины, нарушения лакокрасочного покрытия. Обновление подписей информационных табличек, при необходимости замена данных табличек. Ревизия газового оборудования.		
5	Проверка срабатывания устройств защиты, блокировки и сигнализации.	10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
6	Механическая чистка топки котлов, обслуживание горелок.	10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
7	Протяжка контактов в щитах, ревизия насосного оборудования.	10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
8	Ревизия вентиляционной установки, ревизия системы химводоподготовки.	10.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»
9	Проверка настройки и действия предохранительных устройств газиспользующего оборудования, проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК на регуляторе.		
10	Установка оборудования с поверки.	12.06.2025 г.	ООО «Энергия-Сервис»