

Утверждаю:  
Директор ООО «Теплоснаб»  
С.Г.Бастрон  
« 31 » мая 2025г.

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки газовой котельной ООО «Теплоснаб» по ул.Приречная,13 к отопительному сезону  
2025/2026гг.

№ п/п	Виды работ	Даты выполнения
1	Весенний осмотр состояния здания котельной и дымовых труб	01-04 апреля
2	Разработка гидравлического режима и наладочных мероприятий ТС	14-25 апреля
3	Остановка котельной для целей технического ремонта	26 мая с 9.00 ч
4	Проверка состояния трубопроводов ТС, опрессовка внутреннего/внешнего трубопроводов.	26-27 мая
5	Снятие оборудования в поверку	26 мая
6	Забор воды после системы химподготовки, забор дизельного (резервного) топлива для анализа.	26 мая
7	Визуальный осмотр газопровода. Устранение ржавчины, повреждений лакокрасочного покрытия, обновление надписей информационных табличек. Ревизия газового оборудования.	27 мая
8	Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок, сигнализации	27 мая
9	Техосвидетельствование котлов, механическая чистка топки котлов, обслуживание газовых горелок	27-28 мая
10	Протяжка контактов в щитках, ревизия насосного оборудования	28 мая
11	Ревизия системы химводоподготовки, ревизия вентиляционной установки	29 мая
12	Установка оборудования с поверки. Проверка настройки и действия предохранительных устройств газоиспользующего оборудования. Проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК на регуляторе.	30 мая
13	Запуск котельной и подача теплоносителя абонентам, контроль параметров работы оборудования.	30 мая
14	Электроизмерительные работы специализированной лабораторией	16-20 июня
15	Проверка готовности абонентов МКД к отопительному сезону	25-29 августа
16	Осенний осмотр состояния здания и дымовых труб	6-10 октября